

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 588 DEL 24/06/2026

PDEL n. 641 del 15/06/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

OGGETTO: Lavori Propedeutici all'Intervento di Implementazione Posti Letto Terapia Intensiva e Semintensiva Presso il P.O. CTO Iglesias (P.N.R.R.), finalizzati al trasferimento di alcuni servizi - Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione. CIG: B726C0C177

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Dott. Athos Raccomandato	
Responsabile del procedimento	Geom. Dario Scarpa	
Il Dirigente della Struttura Proponente	Ing. Ciro Claudio Piergianni	
Il Dirigente della Struttura Proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL DIRIGENTE DELLA S.C. SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data dal 01/01/2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia n° 83;

VISTA la Legge Regionale n° 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale – Modifiche alla Legge Regionale n° 24 dell’11 settembre 2020;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 65/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera n° 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Presenza d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente”;

VISTA la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

VISTA la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

CONSIDERATO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO che nell’ambito della realizzazione degli interventi previsti nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)- Missione "M6 C2 1.1.1: Digitalizzazione - Rafforzamento strutturale SSN ("progetti in essere" ex art. 2, DL 34/2020)" Intervento di implementazione posti

letto terapia intensiva e semi intensiva presso il Presidio ospedaliero CTO di Iglesias, si è reso necessario la riorganizzazione di alcuni uffici e servizi ubicati nel presidio ospedaliero C.T.O di Iglesias, individuando, in accordo con la Direzione Sanitaria gli ambienti da destinare ad alcuni servizi non sanitari quali Servizio mensa, Servizio antincendio esternalizzato GSA, Servizio Pulizia;

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 370 del 24/04/2025, con la quale è stato approvato: il progetto relativo ai “*Lavori Propedeutici all’Intervento di Implementazione Posti Letto Terapia Intensiva e Semintensiva Presso il P.O. CTO Iglesias (P.N.R.R.), finalizzati al trasferimento di alcuni servizi.*”; Determina a contrarre; l’impegno di spesa; il Quadro Economico di progetto; e contestualmente è stato nominato il Responsabile Unico di Progetto e del gruppo di supporto al RUP;

RICHIAMATA la Delibera del Commissario Straordinario ex L.R. 8/2025 ASL n° 7 Sulcis Iglesiente n. 91 del 13/06/2025, per affidamento diretto, dei lavori cui sopra, all’Operatore Economico BGV Costruzioni e Servizi, Società Cooperativa Sociale, Via Pillematta n.18, Villamassargia, 09010 (SU) Partita IVA n. 03919010920 ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36 del 31.03.2023 tramite procedura SardegnaCat RdO rfq_464927 per un importo di contratto pari a € 107.791,02 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori avvenuta il 16/06/2025 sotto riserva di Legge e quello definitivo in data 22 luglio 2025;

ATTESO che nel corso dell’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare alcune variazioni non sostanziali per la risoluzione di aspetti di dettaglio e altre riguardanti il corridoio di accesso ai nuovi locali, richieste dalla Direzione Sanitaria, e per le quali è stata disposta la sospensione dei lavori in data 19/09/2025 e la redazione della perizia suppletiva e di variante n. 1;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 441 del 01/10/2025 con la quale è stata approvata la “*Perizia di Variante Lavori Propedeutici all’Intervento di Implementazione Posti Letto Terapia Intensiva e Semintensiva Presso il P.O. CTO Iglesias (P.N.R.R.), finalizzati al trasferimento di alcuni servizi*” con la quale a parità di importo totale di € 134.914,85 è stato ridefinito l’importo dei lavori dell’intervento da € 107.791,02 a € 111.307,61 per maggiori oneri rispetto a quanto contrattualizzato di € 3.516,59, come riportato nel quadro di raffronto sotto riportato;

QUADRO ECONOMICO PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE	
Voce	Perizia di Variante
a1) Importo a base d’asta per l’esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell’importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza) a misura	€ 109.125,11
a2) Importo per l’attuazione dei Piani di Sicurezza Oneri della Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d’asta) a misura	€ 2.182,50
Totale parziale a)	€ 111.307,61
b1) Imprevisti	€ 10.286,30
b2) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 2.190,18
b3) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 11.130,76

Totale parziale b)	€ 23.607,24
TOTALE	€ 134.914,85

VISTI

- il Verbale di liquidazione n.1 del 25/07/2025 con cui è stato pagato il **SAL n.1** per un importo complessivo pari ad € 46.358,20 (IVA al 10% compresa);
- il Verbale di liquidazione n.4 del 06/10/2025 con cui è stato pagato il **SAL n.2** per un importo complessivo pari ad € 45.574,40 (IVA al 10% compresa);
- il Verbale di liquidazione n.5 del 16/12/2025 con cui è stato pagato il **SAL n.3** per un importo complessivo pari ad € 29.754,22 (IVA al 10% compresa);
- i Verbali di ripresa dei lavori datato 13/10/2025 e quello di ultimazione degli stessi del 17/10/2025;
- il Certificato di Regolare Esecuzione che assevera l'esecuzione come da progetto approvato e secondo la regola dell'arte;
- i SAL liquidati per un importo pari a € 110.624,38;
- lo Stato Finale dei lavori comprensivo degli oneri della sicurezza, emesso in data 04/11/2025, di importo complessivo pari a € 111.180,28 inferiore di € 127,33 per minori quantità eseguite rispetto all'importo indicato nel Q.E. di perizia di variante.

VISTE le economie derivanti dal non utilizzo di ulteriori importi disponibili per € 10.299,03, che dal raffronto degli importi indicati nel Q.E. della perizia di variante con quelli realmente impegnati comporta un avanzo complessivo di € 10.426,36 dovuto anche al minor gettito dell'IVA;

RAFFRONTO Q.E. DI PERIZIA DI VARIANTE – STATO FINALE		
Voce	Q.E. Perizia di Variante n.411 del 01/10/2025	Q.E. Stato finale
a1) Importo a base d'asta per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) a misura	€ 109.125,11	€ 108.977,12
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza Oneri della Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) a misura	€ 2.182,50	€ 2.203,16
Totale parziale a)	€ 111.307,61	€ 111.180,28
	Scostamento parziale a)	€ - 127,33
b1) Imprevisti	€ 10.286,30	€ 0,00
b2) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 2.190,18	€ 2.190,18
b3) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 11.130,76	€ 11.118,03
Totale parziale b)	€ 23.607,24	€ 13.308,21
	Scostamento parziale b)	-€ 10.299,03
TOTALE a)+b)	€ 134.914,85	€ 124.488,49
	<u>TOTALE scostamento a)+ b)</u>	<u>-€ 10.426,36</u>

VISTA la relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, emesso in data 10/11/2025, da cui si evince che l'impresa esecutrice vanta un credito di € 555,90 oltre IVA di Legge del 10% per un importo complessivo di € 611,49;

PROPONGONO

1) DI APPROVARE

a. il Quadro Economico finale dell'intervento sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO STATO FINALE	
Voce	Stato finale dei lavori
a1) Importo a base d'asta per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) a misura	€ 108.977,12
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza Oneri della Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) a misura	€ 2.203,16
Totale parziale a)	€ 111.180,28
b1) Imprevisti	€ 0,00
b2) Spese per attività di programmazione, valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di gara, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 45 D.lgs. 36/2023)	€ 2.190,18
b3) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 11.118,03
Totale parziale b)	€ 13.308,21
TOTALE	€ 124.488,49

b. gli atti contabili relativi allo stato finale e il certificato di regolare esecuzione emesso in data 04/11/2025, dai quali risultano contabilizzati lavori per un importo di € 111.180,28, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per i "Lavori Propedeutici all'Intervento di Implementazione Posti Letto Terapia Intensiva e Semintensiva Presso il P.O. CTO Iglesias (P.N.R.R.), finalizzati al trasferimento di alcuni servizi", dando atto che, al netto degli importi già liquidati, l'impresa esecutrice vanta un credito di € 555,90 oltre l'IVA di legge del 10% per un importo complessivo di € 611,49 da corrispondere a titolo di stato finale dei lavori propedeutici all'Intervento di Implementazione Posti Letto Terapia Intensiva e Semintensiva Presso il P.O. CTO Iglesias (P.N.R.R.), finalizzati al trasferimento di alcuni servizi all'Impresa *BGV Costruzioni e Servizi, Società Cooperativa Sociale*;

2) **DI AUTORIZZARE** la liquidazione dell'importo totale pari a € 611,49 IVA di Legge compresa quali competenze dovute all'Operatore Economico BGV COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, previa emissione della corrispondente fattura;

3) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento dovrà essere imputato al Bilancio d'esercizio dell'anno 2026 così come sotto indicato:

ANNO	UFF. AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO
2026	ASSL7_SER_TEC	1 SUB:17	A507010103	A7CTODM9901	€ 611,49

CIG: B726C0C177

4) **DI DEMANDARE** fin d'ora ai Servizi competenti al pagamento della fattura che l'Operatore Economico BGV COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE con

sede legale in via Pillematta n. 18 - 09010 Villamassargia (SU) emetterà successivamente all'approvazione del presente atto senza ulteriori provvedimenti liquidativi, al locale Servizio Tecnico di provvedere allo svincolo delle economie di esecuzione, nonché le spettanze dovute per funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.lgs. 36/2023;

- 5) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla SC Affari Generali e Legali della ASL n° 7 del Sulcis Iglesiente per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line aziendale.

I DIRIGENTI DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Ing. Massimo Diana
Ing. Claudio Piergianni
(firme apposte sul frontespizio)

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
Dott. ssa Francesca Bruder		Dr.ssa Maria Milena Pau	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Stato finale dei Lavori
- Relazione sul conto finale e certificato regolare esecuzione

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 24/06/2026 al 09/07/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata