



DGR n. 52/26 del 22.11.2017



Soggetto attuatore: Azienda Socio Sanitaria Locale Sulcis Iglesiente

Importo € 924 720,00

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. CTO di Iglesias

Codice: SS_SAN_044

CUP F58I18000000006

Cronoprogramma procedurale e finanziario																	
Anno di riferimento	1° anno 2018 (acconto)	2° anno 2019	3° anno 2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026		10° anno 2027				11° anno 2028		
Avanzamento finanziario	€ 95 000,00				€ 280 000,00						€ 280 000,00				€ 269 720,00		
Avanzamento procedurale (spese)						€ 45 235,81	€ 104 735,28		€ 45 000,00		€ 100 000,00	€ 20 000,00	€ 340 028,91		€ 12 000,00	€ 50 000,00	€ 207 720,00
Nomina RUP	maggio																
Richiesta CUP	gennaio																
OPERE PUBBLICHE																	
1. Studi Fattibilità																	
Approvazione studi di fattibilità																	
2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica																	
Approvazione progettazione preliminare																	
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica					giugno (lotto 1)							marzo					
3. Progettazione definitiva																	
Approvazione progettazione definitiva					agosto (lotto 1)												
4. Fase autorizzativa																	
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					settembre (lotto 1)							maggio					
5. Progettazione esecutiva																	
Approvazione progettazione esecutiva					ottobre (lotto 1)							luglio					
6. Procedure di gara - Indizione																	
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					novembre (lotto 1)				agosto	novembre			marzo	settembre			
7. Procedure di gara - Aggiudicazioni																	
Proposte di aggiudicazione					dicembre (lotto 1)					dicembre			maggio	novembre			
Aggiudicazioni					dicembre (lotto 1)				agosto	dicembre			maggio	novembre			
8. Stipulazione contratti																	
Stipulazione contratti					dicembre (lotto 1)				agosto	dicembre			maggio	dicembre			
9. Esecuzione/Realizzazione																	
Consegna dei lavori						settembre (lotto 1)							giugno				gennaio
Esecuzione dei lavori						settembre- dicembre (lotto 1)	gennaio-marzo (lotto 1)				gennaio - dicembre					gennaio - settembre (DIREZIONE LAVORI)	gennaio - settembre
Conclusione dei lavori							marzo (lotto 1)						luglio			settembre (DIREZIONE LAVORI)	settembre
10. Collaudi																	
Collaudi in corso d'opera																	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione							maggio (lotto 1)		dicembre (SCIA PRIMO STEP)				agosto		dicembre (SCIA SECONDO STEP)	ottobre (DIREZIONE LAVORI)	ottobre
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari																	
11. Chiusura operazioni/Funzionalità							maggio (lotto 1)										ottobre

Timbro e firma RUP
Ing. Laura Melis