



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."

Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 del Sulcis

M6 C1 1.2.2: Centrali Operative Territoriali

Intervento: Centrale Operativa Territoriale P.O. S. Barbara di Iglesias

Importo € 261.278,00

CUP: B34E21015570006

Cronoprogramma procedurale e finanziario										
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023		3° anno 2024		4° anno 2025		5° anno 2026		
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 40.000,00	€ 185.48	0,00	€	-	€	-	€		
Avanzamento finanziario fondi Regionali	€ 35.798,00	€	-	€	-	€	-	€		
Avanzamento procedurale	1° anno 2022	2° anno 2023		3° anno 2024		4° anr 2025			5° anno 2026	
Nomina RUP	giu-22									
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22									
SERVIZI DI INGEGNERIA										
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare Illa progettazione)	Settembre									_
Procedura affidamento incarichi professionali	Settembre									_
Conferimento incarichi professionali	Settembre									_
Studio di fattibilità tecnico-economica	Ottobre									_
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI	Novembre (2)									
Progettazione definitiva	Dicembre									_
Progettazione esecutiva		Gennaio								_
Approvazione progetto esecutivo		Febbraio								_
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (1)									_
Assegnazione dei codici CIG	dic-22 ◆ ▶									_
Pubblicazione bando	Luglio (1)									_
Presentazione delle offerte	Settembre (1)									_
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (1)									_
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (1)									_
Stipula contratto per la realizzazione	Novembre (2)	giu-23								_
_AVORI										Ī
Consegna lavori		Giugno								
SAL		Settembre								_
I SAL										_
II SAL										
V SAL										_
Jltimazione lavori		Dicembre		mar-24	•					_
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				marzo						
ACQUISTO FORNITURE										
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando		Marzo								
Pubblicazione bando		Aprile								_
Presentazione delle offerte		Maggio								_
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria		Luglio								_
Aggiudicazione definitiva		Settembre								
Stipula contratto		Ottobre								-
Consegna forniture				Gennaio						
nstallazione e collaudi FORNITURE				Febbraio						_
Chiusura operazione e funzionalità				mar-24	*					

Note

(1) date riferite all' indizione delle gare per AQ Invitalia

(2) adesione agli AQ Invitalia

Data: