



DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 Sulcis

M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità P.O. S.Barbara di Iglesias

Importo € 2.007.195,00

CUP: B34E21015580006

| Cronoprogramma procedurale e finanziario | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | € 100.000,00 | € 360.000,00 | € 749.647,50 | € 749.647,50 | € 47.900,00 |
| Avanzamento finanziario fondi Regionali | € - | € - | € - | € - | € - |
| Avanzamento procedurale | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
| Nomina RUP | giu-22 | | | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22 | | | | |
| SERVIZI DI INGEGNERIA | | | | | |
| Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione) | Settembre | | | | |
| Procedura affidamento incarichi professionali | Luglio (1) | | | | |
| Conferimento incarichi professionali | Ottobre (2) | | | | |
| Studio di fattibilità tecnico-economica | Dicembre (3) | mar-23 | | | |
| Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI | Dicembre (4) | | | | |
| Progettazione definitiva | | Aprile | | | |
| Progettazione esecutiva | | Luglio | | | |
| Approvazione progetto esecutivo | | Settembre | | | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | Luglio (6) | | | | |
| Assegnazione dei codici CIG | Dicembre (5) | mar-23 | | | |
| Pubblicazione bando | Luglio (6) | | | | |
| Presentazione delle offerte | Settembre (6) | | | | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | Ottobre (6) | | | | |
| Aggiudicazione definitiva | Ottobre (6) | | | | |
| Stipula contratto per la realizzazione | Dicembre (7) | set-23 | | | |
| LAVORI | | | | | |
| Consegna lavori | | Dicembre | | | |
| I SAL | | | Febbraio | | |
| II SAL | | | Luglio | | |
| III SAL | | | Dicembre | | |
| IV SAL | | | | Giugno | |
| Ultimazione lavori | | | | Dicembre | mar-26 |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI | | | | | Febbraio |
| ACQUISTO FORNITURE | | | | | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | | | Maggio | | |
| Pubblicazione bando | | | Luglio | | |
| Presentazione delle offerte | | | Settembre | | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | | | | Febbraio | |
| Aggiudicazione definitiva | | | | Marzo | |
| Stipula contratto | | | | Maggio | |
| Consegna forniture | | | | Ottobre | |
| Installazione e collaudi FORNITURE | | | | | Gennaio |
| Chiusura operazione e funzionalità | | | | | mar-26 |

Note:

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PFTE
- (3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
- (6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
- (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP **MASSIMO DIANA**