



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Importo € 2.000.000,00

Intervento: Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 39

CUP: B32C19000080002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 150.000,00		€ 1.350.000,00		
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 500.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	sett-ott 2019 lug 2020				
Richiesta CUP	sett-ott 2019				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			marzo		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo					
3. Fase autorizzativa					
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			marzo		
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			maggio		
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			giugno		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			settembre		
Aggiudicazioni			ottobre		
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti			novembre		
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori			dicembre		
Esecuzione lavori				gennaio-dicembre	gennaio-giugno
Conclusione dei lavori					luglio
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera				gennaio-dicembre	gennaio-giugno
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI					luglio
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					agosto
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					settembre
Funzionalità					ottobre

Data

Timbro e firma RUP

Ing. **Ciro Claudio Piergianni**