



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Importo € 1.423.000,00

Intervento: Manutenzioni straordinarie vari Poliambulatori - N.P. 41

CUP: B82C19000160002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario	€ 75.000,00		€ 648.000,00		
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 700.000,00	
Avanzamento procedurale	1° anno 2019-2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
OPERE PUBBLICHE					
Nomina RUP	sett- ott 2019				
Richiesta CUP	sett- ott 2019				
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica					
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			aprile		
2. Progetto definitivo					
Approvazione progetto definitivo			giugno		
3. Fase autorizzativa					
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento			giugno		
4. Progetto esecutivo					
Approvazione progetto esecutivo			luglio		
5. Procedure di gara - Indizione					
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.			settembre		
6. Procedure di gara - Aggiudicazioni					
Proposte di aggiudicazione			dicembre		
Aggiudicazioni				gennaio	
7. Stipulazione contratti					
Stipulazione contratti				febbraio	
8. Esecuzione/Realizzazione					
Consegna dei lavori				marzo	
Esecuzione lavori				aprile-dicembre	gennaio-marzo
Conclusione dei lavori					aprile
9. Collaudi					
Collaudi in corso d'opera				marzo	
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				aprile-dicembre	gennaio-marzo
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari					aprile
10. Chiusura operazioni/Funzionalità					
Chiusura operazioni					giugno
Funzionalità					luglio

Data

Timbro e firma RUP