

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI) e DGR 33/9 del 13.10.2023
"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna









Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 del Sulcis

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

Intervento: Ospedale di Comunità P.O. S. Barbara di Iglesias

Importo € 4.172.564,00

CUP: B34E21015560006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
Avanzamento finanziario fondi PNRR	€ 100.000,00	€ -	€ 1.918.569,00	€ 1.318.569,00	€ 47.900,00
FOI 2022 recupero	€ -	€ -	€ 500.000,00	€ 150.000,00	€ 77.526,00
Cofinanziamento Regionale integrazione L. R. n° 18 del 2024	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ -
Avanzamento procedurale	€ -	€ 53.011,10	€ 198.521,34	€ 3.795.605,56	€ 125.426,00
Nomina RUP	giu-22 				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 				
SERVIZI DI INGEGNERIA					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)		febbraio			
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali		febbraio			
Studio di fattibilità tecnico-economica		settembre 			
Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI		settembre 			
Progettazione definitiva			Agosto		
Progettazione esecutiva				Marzo	
Approvazione progetto esecutivo				Marzo	
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (6)				
Assegnazione dei codici CIG		sett. (5) 			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione		sett. (7) 			
LAVORI					
Consegna lavori				Aprile	
I SAL				Maggio	
II SAL				Luglio	
III SAL				Settembre	
IV SAL				Ottobre	
Ultimazione lavori				dicembre	mar-26 
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					febbraio
ACQUISTO FORNITURE					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				Maggio	
Pubblicazione bando				Giugno	
Presentazione delle offerte				Luglio	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Settembre	
Aggiudicazione definitiva				Ottobre	
Stipula contratto				Ottobre	
Consegna forniture				Dicembre	
Installazione e collaudi FORNITURE					Gennaio
Chiusura operazione e funzionalità					mar-26 

Note:

(1) indizione gara AQ Invitalia

(2) ODA PFTE

(3) PTFE (La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)

(4) ODA APPALTO INTEGRATO

(5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO

(6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ

(7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:

Firma del RUP