

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

**"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna








**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 7 Sulcis

M6 C1 1.1: Case della Comunità

**Intervento:** Casa della Comunità San Ponziano di Carbonia

**Importo € 2.300.600,60**

**CUP:** B44E21013110006

Cronoprogramma procedurale e finanziario					
Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 100.000,00	€ 330.000,00		€ 1.350.546,00	€ 20.000,00
<b>FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023</b>	€ -	€ -	€ -	€ 180.054,60	€ -
<b>Integrazione con Fondi regionali L.R. 18/2024</b>				€ 320.000,00	
<b>Avanzamento procedurale</b>	€ -	€ 90.390,96	€ 325.601,94	€ 1.864.607,70	€ 20.000,00
Nomina RUP	giu-22 				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22 				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Settembre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio (1)				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre (2)				
Studio di fattibilità tecnico-economica		mar-23 			
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>		settembre			
Progettazione definitiva					
Progettazione esecutiva			marzo		
Approvazione progetto esecutivo			settembre		
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio (6)				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>		mar-23 			
Pubblicazione bando	Luglio (6)				
Presentazione delle offerte	Settembre (6)				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre (6)				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre (6)				
Stipula contratto per la realizzazione		set-23 			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori			Settembre		
I SAL				Febbraio	
II SAL				Giugno	
III SAL				Ottobre	
IV SAL					Febbraio
Ultimazione lavori					mar-26 
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Marzo
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando				Maggio	
Pubblicazione bando				Giugno	
Presentazione delle offerte				Settembre	
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Settembre	
Aggiudicazione definitiva				Ottobre	
Stipula contratto				Novembre	
Consegna forniture					Febbraio
Installazione e collaudi FORNITURE					Marzo
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26 

Note:

- (1) indizione gara AQ Invitalia
- (2) ODA PFTE
- (3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)
- (4) ODA APPALTO INTEGRATO
- (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia\_APPALTO INTEGRATO
- (6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
- (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

**Data: 19/03/2025**

**Firma del RUP**