

DGR n. 12/16 del 07.04.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022, DGR n. 18/32 del 10.06.2022, DGR n. 27/33 del 10.08.2023 (risorse FOI), DGR 33/9 del 13.10.2023 e Decreto RGS n. 211 del 17.11.2023 All.1

"Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari."
Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022

Soggetto attuatore: Regione Autonoma della Sardegna

Soggetto attuatore esterno: ASL n. 7 Sulcis









M6 C1 1.1: Case della Comunità

Intervento: Casa della Comunità P.O. S.Barbara di Iglesias

Importo € 2.247.914,50

CUP: B34E21015580006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

| Anno di riferimento | 1° anno 2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 |
|---|--|---|---------------------|-----------------------|--|
| Avanzamento finanziario fondi PNRR | € 100.000,00 | € - | € 1.109.647,50 | € 749.647,50 | € 47.900,00 |
| FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023 | € - | € - | € - | € 200.719,50 | € - |
| Cofinanziamento Regionale integrazione L. R. n° 18 del 2024 | € - | € - | € - | € 40.000,00 | € - |
| Avanzamento procedurale | | 35.726,46 € | 126.210,08 € | 2.038.077,96 € | € 47.900,00 |
| Nomina RUP | giu-22  | | | | |
| Assegnazione CUP ai progetti | giu-22  | | | | |
| SERVIZI DI INGEGNERIA | | | | | |
| Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione) | Ottobre | | | | |
| Procedura affidamento incarichi professionali | Luglio (1) | | | | |
| Conferimento incarichi professionali | | Marzo | | | |
| Studio di fattibilità tecnico-economica | | set-23  | | | |
| Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PF e LAVORI | | Settembre  | | | |
| Progettazione definitiva | | | Agosto | | |
| Progettazione esecutiva | | | | Marzo | |
| Approvazione progetto esecutivo | | | | Marzo | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | Luglio (6) | | | | |
| Assegnazione dei codici CIG | Dicembre (5) | Sett. (5)  | | | |
| Pubblicazione bando | Luglio (6) | | | | |
| Presentazione delle offerte | Settembre (6) | | | | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | Ottobre (6) | | | | |
| Aggiudicazione definitiva | Ottobre (6) | | | | |
| Stipula contratto per la realizzazione | | set-23  | | | |
| LAVORI | | | | | |
| Consegna lavori | | | | Aprile | |
| I SAL | | | | Maggio | |
| II SAL | | | | Luglio | |
| III SAL | | | | Settembre | |
| IV SAL | | | | Ottobre | |
| Ultimazione lavori | | | | Dicembre | mar-26  |
| Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI | | | | | Febbraio |
| ACQUISTO FORNITURE | | | | | |
| Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando | | | | Maggio | |
| Pubblicazione bando | | | | Giugno | |
| Presentazione delle offerte | | | | Luglio | |
| Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria | | | | Settembre | |
| Aggiudicazione definitiva | | | | Ottobre | |
| Stipula contratto | | | | Ottobre | |
| Consegna forniture | | | | Dicembre | |
| Installazione e collaudi FORNITURE | | | | | Gennaio |
| Chiusura operazione e funzionalità | | | | | mar-26  |

Note:
 (1) indizione gara AQ Invitalia
 (2) ODA PFTE
 (3) PTFE(La milestone mar-23 relativa Approvazione dei progetti idonei per indizione della gara per la realizzazione delle Case della Comunità T1 marzo 2023 viene rispettata con l'approvazione del PFTE e ricorrendo all'Appalto Integrato)
 (4) ODA APPALTO INTEGRATO
 (5) ACQUISIZIONE CIG in concomitanza dell'emissione dell'ODA AQ Invitalia_APPALTO INTEGRATO
 (6) date riferite all' indizione delle gare Invitalia per gli AQ
 (7) adesione agli AQ Invitalia sia per i S.I. che per i lavori

Data:
19.03.2025
Firma del RUP MASSIMO DIANA