



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Importo

€ 2.000.000,00

Intervento: Ristrutturazione del piano terra dell'ala destra e sostituzione parziale impianti elevatori - P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 39

CUP: B32C19000080002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2019-2022 (acconto già erogato)	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026	6° anno 2027	7° anno 2028
Avanzamento finanziario D.G.R. 48/19 del 29/11/2019	€ 150.000,00			€ 150.000,00	€ 350.000,00	€ 850.000,00	
Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023				€ 500.000,00			
Avanzamento procedurale				€ 800.000,00	€ 350.000,00	€ 850.000,00	
OPERE PUBBLICHE							
Nomina RUP	sett-ott 2019 lug 2020						
Richiesta CUP	sett-ott 2019						
1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica							
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica				dicembre			
2. Fase autorizzativa							
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento					febbraio		
3. Procedure di gara - Indizione							
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.					giugno		
4. Procedure di gara - Aggiudicazioni							
Proposte di aggiudicazione					ottobre		
Aggiudicazioni			ottobre 1° e 2° stralcio lavori		novembre		
5. Stipulazione contratti							
Stipulazione contratti			novembre 1° e 2° stralcio lavori		dicembre		
6. Progetto esecutivo							
Approvazione progetto esecutivo						marzo	
7. Esecuzione/Realizzazione							
Consegna dei lavori			dicembre 1° e 2° stralcio lavori			aprile	
Esecuzione lavori			dicembre 1° e 2° stralcio lavori	gennaio-maggio 1° e 2° stralcio lavori		aprile-dicembre	dicembre-aprile
Conclusione dei lavori							aprile
8. Collaudi							
Collaudi in corso d'opera						aprile-dicembre	dicembre-aprile
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI				giugno 1° stralcio lavori settembre 2° stralcio lavori			giugno
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari							luglio
9. Chiusura operazioni/Funzionalità							
Chiusura operazioni							settembre
Funzionalità							ottobre

Data

Timbro e firma RUP

Ing. Laura Melis