



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DGR n. 7/51 del 12.02.2019 (app.ne preliminare) - DGR n. 22/21 del 20.06.2019 (app.ne definitiva)
DGR n. 48/19 del 29.11.2019 (rimodulazione) - DGR n. 26/26 del 25.07.2023 (rimodulazione)

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis

Importo

€ 1.500.000,00

Intervento: Realizzazione del nuovo reparto di dialisi del P.O. C.T.O. di Iglesias - N.P. 37

CUP: B32C19000120002

Cronoprogramma procedurale e finanziario

| Anno di riferimento | 1° anno 2019-2022 | 2° anno 2023 | 3° anno 2024 | 4° anno 2025 | 5° anno 2026 | 6° anno 2027 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Avanzamento finanziario | € 100.000,00 | | | | | € 900.000,00 |
| Integrazione finanziaria DGR 26/26 del 25.07.2023 | | | | € 200.000,00 | € 300.000,00 | |
| Avanzamento procedurale | | | | € 300.000,00 | € 300.000,00 | € 900.000,00 |
| OPERE PUBBLICHE | | | | | | |
| Nomina RUP | Settembre 2019 | | | | | |
| Richiesta CUP | Ottobre 2019 | | | | | |
| 1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | | | |
| Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica | | | | Novembre | | |
| 2. APPALTO INTEGRATO Procedure di gara - Indizione Appalto integrato | | | | | | |
| Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc. | | | | | Febbraio | |
| 3. Procedure di gara - Aggiudicazioni | | | | | | |
| Proposte di aggiudicazione | | | | | Aprile | |
| Aggiudicazioni | | | | | Aprile | |
| 4. Stipulazione contratti | | | | | | |
| Stipulazione contratti | | | | | Giugno | |
| 5. Esecuzione/Realizzazione | | | | | | |
| 6. Progettazione esecutiva | | | | | | |
| Approvazione progettazione esecutiva | | | | | Settembre | |
| 7. Fase autorizzativa | | | | | | |
| Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento | | | | | Settembre | |
| Consegna dei lavori | | | | | Ottobre | |
| Esecuzione dei lavori | | | | | Ottobre | Marzo |
| Conclusione dei lavori | | | | | Luglio | Marzo |
| 8. Collaudi | | | | | | |
| Collaudi in corso d'opera | | | | | Ottobre | Marzo |
| Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI | | | | | | Aprile |
| Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari | | | | | | Aprile |
| 9. Chiusura operazioni/Funzionalità | | | | | | |
| Chiusura operazioni | | | | | | Aprile |
| Funzionalità | | | | | | Aprile |

Timbro e firma RUP

Geom. Giuseppe Bernardo Aru