

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 42 DEL 21/01/2026

PDEL n. 48 del 21.01.2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO**OGGETTO:** RDO n. rfq_352004 “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL di Carbonia” – Appalto specifico con rilancio competitivo AQ CRC RAS SardegnaCAT Lotto 3 – Sud Sardegna.

Operatore Economico: Cooperativa produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias.

CIG derivato: 85675673F3; Autorizzazione all'utilizzo delle economie da ribasso d'asta, ridefinizione del riparto di spesa nei conti economici per l'anno 2025 e aggiornamento Quadro Economico.

Approvazione SAL n. 3 e Stato Finale e autorizzazione al pagamento.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Responsabile del procedimento	Ing. Claudio Piergianni	
Il Dirigente della Struttura Proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI [☐]NO [☒]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI [☐]NO [☒]

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

- VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;
- ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;
- VISTA** la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;
- DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;
- VISTA** la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Preso d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente”;
- CONSIDERATO** che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;
- RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- PREMESSO** che con determina dirigenziale n 2666 del 05.09.2022 dell’ex ATS Sardegna (in liquidazione):
- è stata formalizzata la risoluzione consensuale del contratto Reg. 11/2020 del 05/08/2020, stipulato con la ditta ECO.GE.M.M.A. di Assemini, OE aggiudicatario della RdO n. rfq_352004 “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL di Carbonia”, per mutuo consenso ai sensi dell’art. 1372 del c.c.;

- è stato disposto lo scorrimento della graduatoria dei partecipanti alla suddetta RdO e il conseguente subentro della società Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e territoriali della ASSL di Carbonia – Appalto specifico con rilancio competitivo AQ CRC RAS SardegnaCAT Lotto 3 – Sud Sardegna – CIG Derivato: 85675673F3, alle stesse condizioni già proposte dall'originale aggiudicatario per un importo pari alla disponibilità residua del contratto pari ad € 129.267,85, compresi oneri della sicurezza, oltre IVA di legge;
- è stata disposta la rimodulazione del Quadro Tecnico Economico in base alla consistenza dei lavori già effettuati dal primo aggiudicatario come segue:

ACCORDO QUADRO CRC REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI ex ATS (in liquidazione) ora ASL Sulcis-Iglesiente		
LOTTO 3 CIG derivato: 85675673F3;		
	IMPORTI	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	Parziali	Totali
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI		
OPERE EDILI (OG1)	€ 122.147,33	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 122.147,33
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA		€ 7.120,52
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A3)		€ 129.267,85
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - IVA sui lavori al 22% (su A)	€ 28.438,93	
B2 - Imprevisti	€ 36 344,00	
B3 - Accantonam. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (0,55x2%)	€ 3.403,40	
B4 - Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,20x2%)	€ 1.237,60	
B6 - Economie da aggiudicazione (ribasso + risp. IVA)	€ 104.159,39	
TOTALE B (Somme a disposizione)		€ 173.583,32
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 302.851,17

- sono stati confermati quale Responsabile del Procedimento l'Ing. Ciro Claudio Piergianni e quale Direttore dei Lavori il Geom. Giuseppe Bernardo Aru;
- è stato confermato l'impegno di spesa complessivamente quantificato in € 302.851,17, pari all'importo del Quadro Economico compreso, in quanto quota residuale, nella spesa già impegnata con la determina a contrarre n. 425 del 28/01/2020 della ex ATS Sardegna con la quale si disponeva l'autorizzazione a contrarre, in adesione al Lotto 3 – Sud Sardegna dell'AQ in parola, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'ASSL Carbonia;

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale della ex S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri dell'ARES Sardegna n. 3896 del 19.12.2022, sono stati approvati gli atti di contabilità e si è proceduto ad autorizzare la liquidazione dell'importo relativo al SAL n. 1 pari a € 69.650,00 oltre ad € 15.323,00 per IVA al 22%, per un importo totale pari a € 84.973,00;

DATO ATTO altresì che con delibera del Direttore Generale ASL n° 7 Sulcis Iglesiente n. 653 del 07.11.2023:

- è stato confermato l'impegno di spesa previsto nella determinazione dirigenziale della ex S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri dell'Ares Sardegna n. 2666/2022 di affidamento dell'appalto in parola, al netto dell'importo già liquidato per il SAL n. 1 con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 3896/2022, stanziando il relativo budget previsto per l'annualità 2023 in AREA 37 del sistema SISAR AMC;
- si è dato atto che dopo aver provveduto all'inserimento in ambiente Sisar AMC della ASL Sulcis Iglesiente (Area 37), nella Macro 1 (Budget FSR), delle quote residuali non ancora spese ma già impegnate con atti formali dell'ARES Sardegna, la S.C. Controllo di Gestione della ASL Sulcis Iglesiente ha autorizzato la S.C. Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio ad operare sul sistema SISAR AMC per le somme residuali dell'affidamento in parola, migrate dal sistema contabile ARES a quello ASL Sulcis;
- è stata autorizzata l'erogazione alla Ditta Appaltatrice COOP EDILE BINDUA ARL dell'importo di € 50.400,00 oltre IVA al 22% pari ad € 11.088,00 per complessivi € 61.488,00, relativo al S.A.L. n. 2;

EVIDENZIATO che il Quadro Tecnico Economico, rimodulato ai sensi della determinazione dirigenziale n. 2666 del 05.09.2022 citata in premessa, nella voce B6 "*Economie da aggiudicazione (ribasso + risp. IVA)*" delle Somme a disposizione presenta un importo pari ad € 104.159,39 derivante dalle economie da ribasso d'asta;

RICHIAMATO l'art. 106 comma 1, lett. b) che prevede la possibilità per i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali di una modifica senza una nuova procedura di affidamento per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 che prevede per i settori ordinari che il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;

CONSIDERATO che, al fine di poter dare seguito alle numerose richieste di intervento di manutenzione, pervenute dai diversi servizi e unità operative ospedaliere e territoriali di questa ASL Sulcis Iglesiente, si è reso necessario, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e del comma 7 del D.lgs 50/2016, l'utilizzo di parte delle somme derivanti dal ribasso d'asta, per un importo pari ad € 60.877,89 oltre IVA al 22% pari ad € 13.393,13 per complessivi € 74.271,02;

ACCERTATO che la quota parte delle economie da ribasso pari ad € 60.877,89 non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale così come previsto dal sopra citato comma 7 dell'art. 106 del D.lgs 50/2016;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla modifica del Quadro Tecnico Economico come di seguito riportato:

ACCORDO QUADRO CRC REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI ex ATS (in liquidazione) ora ASL Sulcis-Iglesiente		
LOTTO 3 CIG derivato: 85675673F3;		
	IMPORTI	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	<i>Parziali</i>	<i>Totali</i>
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI		
OPERE EDILI (OG1)	€ 183.025,22	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 183.025,22
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA		€ 7.120,52
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A3)		€ 190.145,74
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - IVA sui lavori al 22% (su A)	€ 41.832,06	
B2 - Imprevisti	€ 36 344,00	
B3 - Accantonam. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (0,55x2%)	€ 3.403,40	
B4 - Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,20x2%)	€ 1.237,60	
B6 - Economie da aggiudicazione (ribasso + risp. IVA)	€ 29.888,37	
TOTALE B (Somme a disposizione)		€ 112.705,43
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 302.851,17

ACQUISITI e allegati al presente atto:

- gli atti contabili relativi allo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 21/04/2025, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, nel quale risultano contabilizzati € 190.145,74 oltre l'IVA al 22%, di cui: € 7.120,52 per Oneri della sicurezza;
- il Certificato di Pagamento n. 3 in data 25/04/2025, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, con il quale il Responsabile del Procedimento determina il credito dell'impresa in € 69.100,00 al netto dell'IVA al 22%, al lordo degli oneri della sicurezza e applicata la ritenuta prevista dalle norme dello 0,5% pari ad € 950,73;
- gli atti contabili relativi al Conto Finale dei Lavori a tutto il 30/05/2025 nel quale il Direttore dei Lavori ha contabilizzato l'importo di € 190.145,74 - di cui € 183.025,22 per lavori ed € 7.120,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di regolare esecuzione emesso in data 30/05/2025 con il quale

il Responsabile del Procedimento certifica che:

- i lavori appaltati alla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias sono stati regolarmente eseguiti;
- che dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della ritenuta di garanzia pari ad € 995,74 comprensivo degli arrotondamenti effettuati nei precedenti SAL;

PRECISATO che il credito dell'impresa risulta quindi pari ad € 995,74 oltre IVA al 22% per complessivi € 1.214,80;

DATO ATTO che in data 15/12/2025 la S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio ha emesso i seguenti ordini:

- 7-UT-2025-140 per un importo pari ad € 69.100,00 oltre IVA al 22% pari ad € 15.202,00 per complessivi € 84.302,00 IVA inclusa, alla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA, al fine dell'emissione della fattura relativa al SAL n.3;
- UT-2025-141 per un importo pari ad € 995,74 oltre IVA al 22% pari ad € 219,06 per complessivi € 1.214,80 IVA inclusa, alla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA, al fine dell'emissione della fattura relativa al Conto Finale;

ACQUISITE agli atti dei Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio le fatture:

- n. FATTPA 18_25 del 16/12/2025 dall'importo di € 69.100,00 oltre IVA al 22% pari ad € 15.202,00 per complessivi € 84.302,00 IVA inclusa, emessa dalla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA a fronte del SAL 3;
- n. FATTPA 19_25 del 16/12/2025 dall'importo € 995,74 oltre IVA al 22% pari ad € 219,06 per complessivi € 1.214,80 IVA inclusa, emessa dalla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA a fronte del conto finale;

DATO ATTO che i Servizi Tecnici di questa ASL Sulcis, al fine della verifica della regolarità contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti pubblici, hanno acquisito il DURC On Line, prot. INPS_ 48329529 del 17/11/2025, valido a tutto il 17/03/2026, della COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO EDILE BINDUA SOCIETA' COOP.VA A.R.L.;

RITENUTO di dover procedere al pagamento delle suddette fatture n. FATTPA 18_25 del 16/12/2025 dall'importo di € 84.302,00 IVA inclusa e n. FATTPA 19_25 del 16/12/2025 dall'importo € 1.214,80 Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA per complessivi € 85.516,80, quali importi dovuti, per il SAL 3 e per il Contro finale dei Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL di Carbonia, all'OE aggiudicatario;

VISTI il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. 8/2018, la L.R. 24/2020, il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore e le linee guida n. 3 dell'ANAC;

P R O P O N E

- 1) **DI AUTORIZZARE**, l'incremento dell'importo contrattuale mediante l'utilizzo di quota parte delle economie da ribasso d'asta, ai sensi del comma 1 lett. b) e del comma 7 dell'art. 106 di cui al D.lgs 50/2016 ovvero entro il 50% del valore del contratto iniziale, per un importo pari ad € 60.877,89 oltre IVA al 22% pari ad € 13.393,13 per complessivi € 74.271,02;
- 2) **DI APPROVARE** il Quadro Economico per l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire nei Presidi Ospedalieri e Territoriali della ASSL di Carbonia", rimodulato per effetto delle suddette variazioni, così come di seguito indicato:

ACCORDO QUADRO CRC REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DA ESEGUIRE NEGLI EDIFICI ex ATS (in liquidazione) ora ASL Sulcis-Iglesiente		
LOTTO 3 CIG derivato: 85675673F3;		
	IMPORTI	
A - IMPORTO ESECUZIONE LAVORI E SICUREZZA	Parziali	Totali
A1 - TOTALE IMPORTO LAVORI		
OPERE EDILI (OG1)	€ 183.025,22	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 183.025,22
A2 - TOTALE IMPORTO SICUREZZA		€ 7.120,52
TOTALE A - SOMMA IMPORTO LAVORI E SICUREZZA (A1+A3)		€ 190.145,74
B - SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 - IVA sui lavori al 22% (su A)	€ 41.832,06	
B2 - Imprevisti	€ 36 344,00	
B3 - Accantonam. Art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016 (0,55x2%)	€ 3.403,40	
B4 - Accantonam. Art. 113 comma 4 D.Lgs. 50/2016 (0,20x2%)	€ 1.237,60	
B6 - Economie da aggiudicazione (ribasso + risp. IVA)	€ 29.888,37	
TOTALE B (Somme a disposizione)		€ 112.705,43
TOTALE GENERALE (A+B)		€ 302.851,17

- 3) **DI ACQUISIRE** agli atti aziendali e approvare i seguenti atti di contabilità:

- Stato di Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 21/04/2025, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, nel quale risultano contabilizzati € 190.145,74 oltre l'IVA al 22%, di cui: € 7.120,52 per Oneri della sicurezza;
- Certificato di Pagamento n. 3 in data 25/04/2025, che rimane agli atti della SC Servizi Tecnici Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, con il quale il Responsabile del Procedimento determina il credito dell'impresa in € 69.100,00 al netto dell'IVA al 22%, al lordo degli oneri della sicurezza

e applicata la ritenuta prevista dalle norme dello 0,5% pari ad € 950,73;

- Conto Finale dei Lavori a tutto il 30/05/2025 nel quale il Direttore dei Lavori ha contabilizzato l'importo di € 190.145,74 - di cui € 183.025,22 per lavori ed € 7.120,52 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- il certificato di regolare esecuzione emesso in data 30/05/2025 con il quale il Responsabile del Procedimento certifica che:
 - i lavori appaltati alla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA di Iglesias sono stati regolarmente eseguiti;
 - che dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si può procedere, con lo svincolo della ritenuta di garanzia pari ad € 995,74;

4) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo della ritenuta di garanzia come sopra quantificata;

5) **DI AUTORIZZARE** lo svincolo delle seguenti fatture:

- n. FATTPA 18_25 del 16/12/2025 dall'importo di € 69.100,00 oltre IVA al 22% pari ad € 15.202,00 per complessivi € 84.302,00 IVA inclusa, emessa dalla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA a fronte del SAL 3;
- n. FATTPA 19_25 del 16/12/2025 dall'importo € 995,74 oltre IVA al 22% pari ad € 219,06 per complessivi € 1.214,80 IVA inclusa, emessa dalla Cooperativa Produzione e Lavoro Edile BINDUA a fronte del conto finale;

per complessivi € 85.516,80;

6) **DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 85.516,80 IVA al 22% inclusa, risulta registrato sul bilancio dell'esercizio 2025, finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7_SER_TEC	n.1 anno 2025 sub n. 36	A507010103 (Manutenzioni e riparazioni fabbricati e pertinenze a richiesta)	A7TCB0106 CENTRO COMUNE - POLIAMB. CARBONIA € 21.146,48	€ 85.516,80
			A7TCB0121 GM - CARBONIA € 9.002,69	
			A7CTODM9901 COSTI COMUNI - P.O. C.T.O. IGLESIAS €13.142,82	
			A7CTODM0301 MEDICINA GENERALE - P.O. C.T.O. IGLESIAS € 968,55	
			A7SBDM9999 CENTRO COMUNE - P.O. SANTA BARBARA IGLESIAS €12.171,27	
			A7SIRDM9901 COSTI COMUNI - P.O. SIRAI CARBONIA € 3.441,18	
			A7TCB0152 ODONTOIATRIA - POLIAMB. GIBA € 4.596,80	
			A7TIG9906 CENTRO COMUNE - POLIAMB. FLUMINIMAGGIORE € 1.133,44	
			SMS110101 SERVIZIO TERRITORIALE PER LE DIPENDENZE (SERD) - CARBONIA € 1.342,96	

			A7SIRDM9902 DIALISI - P.O. SIRAI CARBONIA € 35,15
			SMS020109 SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA P. € 620,54
			A7TIG0107 GM – GONNESA € 2.186,08
			DAP00070102 DIREZIONE SANITARIA PRESIDIO OSPE- DALIERO – CARBONIA € 547,78
			A7SIRDM9908 RIANIMAZIONE RICOVERI ORDINARI - P.O. SIRAI CARBONIA € 2.979,20
			A7ST999902 COSTI COMUNI DIREZIONE GENERA € 774,00
			A7DA010101 DIREZIONE ASSL CARBONIA € 2.600,47
			DPS999903 CENTRO COMUNE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SUD – CARBONIA € 339,86
		A507010104 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta)	A7CTODM9901 COSTI COMUNI - P.O. C.T.O. IGLESIAS € 3.126,21
			A7TCB0152 ODONTOIATRIA - POLIAMB. GIBA € 4670,37
			A7SIRDM9902 DIALISI - P.O. SIRAI CARBONIA € 449,81
			A7ST999902 COSTI COMUNI DIREZIONE GENERALE € 65,49
			A7DA010101 DIREZIONE ASSL CARBONIA € 175,67

CIG derivato: 85675673F3

- 7) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto alla S.C. Affari Generali e Legali della ASL n° 7 del Sulcis Iglesiente per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line aziendale.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Ing. Massimo Diana
(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE GENERALE

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Paolo Cannas

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
<ul style="list-style-type: none">- Stato di Avanzamento Lavori n. 3- Certificato di pagamento n. 3- Conto Finale dei Lavori a tutto il 30/05/2025
<p>Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal <u>21/01/2026</u> al <u>05/02/2026</u></p> <p>Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente Dott.ssa Margherita Cannas</p> <p>La Delegata</p>