



Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027- Realizzazione degli interventi relativi alle Azioni della PRIORITA 2^a Servizi sanitari di qualità (FESR) – Obiettivo Specifico RSO4.5 - AZIONE 4.5.1 - DGR n. 4/22 del 22.01.2025

Soggetto attuatore:ASL N°7 SULCIS IGLESIENTE

Intervento: Riqualificazione Edilizia CSM Iglesias Importo 443 604,98 €

CUP: B32C24000420007

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2024	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027	5° anno 2028	6° anno 2029
Avanzamento finanziario		€ 24 900,00	€ 418 704,98			
Avanzamento procedurale			€ 443 604,98			
Assegnazione CUP ai progetti	settembre					
Nomina RUP		settembre				
SERVIZI DI INGEGNERIA						
Predisposizione e approvazione DIP (Documento di Indirizzo alla Progettazione)			gennaio			
Conferimento incarichi professionali			febbraio			
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica			aprile			
Progetto Esecutivo - Verifica e approvazione			luglio			
AFFIDAMENTO LAVORI - ESECUZIONE LAVORI						
Procedura di affidamento lavori			settembre			
Procedura di scelta del contraente			settembre			
Procedura negoziata per affidamento Lavori (gara)			settembre			
Stipula del Contratto di affidamento lavori			ottobre			
Consegna lavori			novembre			
I SAL			dicembre			
II SAL				gennaio		
III SAL				febbraio		
IV SAL FINALE				marzo		
Ultimazione lavori				marzo		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				marzo		
Chiusura operazione e funzionalità						