



Soggetto attuatore:ASL N°7 SULCIS IGLESIENTE

Intervento: Lavori di riqualificazione edilizia CSM Carbonia

Importo 343.605,09 €

CUP: B42C24000310007

Cronoprogramma procedurale e finanziario						
Anno di riferimento	1° anno 2024	2° anno 2025	3° anno 2026	4° anno 2027	5° anno 2028	6° anno 2029
Avanzamento finanziario		€ 21.000,00	€ 322.605,09			
Avanzamento procedurale		€ -	€ 343.605,09			
Nomina RUP		Settembre				
Assegnazione CUP ai progetti	Ottobre					
SERVIZI DI INGEGNERIA						
Predisposizione e approvazione DIP (Documento di indirizzo alla progettazione)		Dicembre				
Conferimento incarichi professionali			Gennaio			
Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE)			Aprile			
Progettazione esecutiva e Approvazione			Luglio			
GARA LAVORI			Agosto			
Stipula contratto per la realizzazione			Ottobre			
LAVORI						
Consegna lavori			Dicembre			
I SAL			Dicembre			
II SAL			Dicembre			
III SAL			Dicembre			
IV SAL				Gennaio		
V SAL				Febbraio		
Ultimazione lavori				Febbraio		
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI				Marzo		
Chiusura operazione e funzionalità						

Data:

Firma del RUP