



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



DGR n. 52/26 del 22.11.2017

Soggetto attuatore: Azienda socio-sanitaria locale n. 7 del Sulcis Iglesiente (ex ATS - ARES Sardegna)

Importo € 1.643.920,00

Intervento: Messa a norma antincendio P.O. Sirai di Carbonia

Codice: SS\_SAN\_042

CUP F8818000100006

Cronoprogramma procedurale e finanziario

Anno di riferimento	1° anno 2018	2° -3° anno 2019-2020	4° anno 2021	5° anno 2022	6° anno 2023	7° anno 2024	8° anno 2025	9° anno 2026	10° anno 2027
<b>Avanzamento finanziario</b>	€ 95.000,00							€ 500.000,00	€ 1.048.920,00
<b>Avanzamento procedurale (ATS-ARES SARDEGNA)</b>			€ 8.472,37						
<b>Avanzamento procedurale (ASL n. 7 del Sulcis Iglesiente)</b>									
Nomina RUP	MAGGIO								
Richiesta CUP	GENNAIO								
<b>OPERE PUBBLICHE</b>									
<b>1. Studi Fattibilità</b>									
Approvazione studi di fattibilità									
<b>2. Progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>									
Approvazione progettazione preliminare									
Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica			APRILE	NOVEMBRE (lotto 1)					
<b>3. Progettazione definitiva</b>									
Approvazione progettazione definitiva				NOVEMBRE (lotto 1)				LUGLIO (lotto 2)	
<b>4. Fase autorizzativa</b>									
Autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'intervento				NOVEMBRE (lotto 1)				SETTEMBRE (lotto 2)	
<b>5. Progettazione esecutiva</b>									
Approvazione progettazione esecutiva				NOVEMBRE (lotto 1)				OTTOBRE (lotto 2)	
<b>6. Procedure di gara - Indizione</b>									
Pubblicazione Bandi, Capitolati, disciplinari di gara ecc.				NOVEMBRE (lotto 1)				NOVEMBRE (lotto 2)	
<b>7. Procedure di gara - Aggiudicazioni</b>									
Proposte di aggiudicazione				DICEMBRE (lotto 1)				DICEMBRE (lotto 2)	
Aggiudicazioni				DICEMBRE (lotto 1)					GENNAIO (lotto 2)
<b>8. Stipulazione contratti</b>									
Stipulazione contratti							LUGLIO (lotto 1)		FEBBRAIO (lotto 2)
<b>9. Esecuzione/Realizzazione</b>									
Consegna dei lavori							LUGLIO (lotto 1)		MARZO (lotto 2)
Esecuzione dei lavori							LUGLIO- DICEMBRE (lotto 1)	GENNAIO- APRILE (lotto 1)	MAR - OTT (lotto 2)
Conclusione dei lavori								APRILE (lotto 1)	OTTOBRE (lotto 2)
<b>10. Collaudi</b>									
Collaudi in corso d'opera									MAR - DIC (lotto 2)
Collaudi finali/Certificati di regolare esecuzione LAVORI								APRILE (lotto 1)	DICEMBRE (lotto 2)
Avvio istruttoria per accreditamenti sanitari									
<b>11. Chiusura operazioni/Funzionalità</b>									
								APRILE (lotto 1)	DICEMBRE (lotto 2)

Timbro e firma RUP

Geom. Giuseppe Bernardo Aru