



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**DGR n. 12/16 del 07.06.2022, DGR n. 17/68 del 19.05.2022 e DGR n. 18/32 del 10.06.2022**  
**“Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari.”**  
**Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022**

**Soggetto attuatore:** Regione Autonoma della Sardegna

**Soggetto attuatore esterno:** ASL n. 7 del Sulcis

M6 C1 1.3: Ospedali di Comunità

**Importo € 3.385.038,00**

**CUP:** B34E21015560006

**Cronoprogramma procedurale e finanziario**

Anno di riferimento	1° anno 2022	2° anno 2023	3° anno 2024	4° anno 2025	5° anno 2026
<b>Avanzamento finanziario fondi PNRR</b>	€ 100.000,00	€ 600.000,00	€ 1.318.569,00	€ 1.318.569,00	€ 47.900,00
<b>Avanzamento finanziario fondi Regionali</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Avanzamento procedurale</b>	<b>1° anno 2022</b>	<b>2° anno 2023</b>	<b>3° anno 2024</b>	<b>4° anno 2025</b>	<b>5° anno 2026</b>
Nomina RUP	giu-22				
Assegnazione CUP ai progetti	giu-22				
<b>SERVIZI DI INGEGNERIA</b>					
Predisposizione e approvazione DPP (Documento preliminare alla progettazione)	Settembre				
Procedura affidamento incarichi professionali	Luglio				
Conferimento incarichi professionali	Ottobre				
Studio di fattibilità tecnico-economica	Dicembre	mar-23			
<b>Appalto Integrato - Affidamento PD e/o PE e LAVORI</b>					
Progettazione definitiva		Aprile			
Progettazione esecutiva		Luglio			
Approvazione progetto esecutivo		Settembre			
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando	Luglio				
<b>Assegnazione dei codici CIG</b>	Dicembre	mar-23			
Pubblicazione bando	Luglio				
Presentazione delle offerte	Settembre				
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria	Ottobre				
Aggiudicazione definitiva	Ottobre				
Stipula contratto per la realizzazione	Dicembre	set-23			
<b>LAVORI</b>					
Consegna lavori		Dicembre			
I SAL			Febbraio		
II SAL			Luglio		
III SAL			Dicembre		
IV SAL				Giugno	
Ultimazione lavori				Dicembre	mar-26
Collaudo/Certificato di regolare esecuzione LAVORI					Febbraio
<b>ACQUISTO FORNITURE</b>					
Elaborazione Capitolato, disciplinare di gara, bando			Maggio		
Pubblicazione bando			Luglio		
Presentazione delle offerte			Settembre		
Graduatoria, verbali di gara e aggiudicazione provvisoria				Febbraio	
Aggiudicazione definitiva				Marzo	
Stipula contratto				Maggio	
Consegna forniture				Ottobre	
Installazione e collaudi FORNITURE					Gennaio
<b>Chiusura operazione e funzionalità</b>					mar-26

**Data:**

**Firma del RUP**