

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE n.7 SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL SULCIS IGLESIENTE N. ____ DEL _____

Proposta n. 7 del 05/01/2024

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio
Ing. Claudio Piergianni

OGGETTO: PNRR - Ristrutturazione e messa a norma di una porzione del piano zero destinato ad ospitare la Centrale Operativa Territoriale (COT) c/o il P.O. Santa Barbara di Iglesias, ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 di propria competenza (CUP B34E21015570006). Codice Progetto Sisar n. PNRR M6C1_A7_1.2.2_COT IGLES. CIG: 9854595D0B.

Approvazione della perizia suppletiva di variante e relativo quadro economico

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

| Ruolo | Soggetto | Firma Digitale |
|---|-------------------------|-----------------------|
| L'estensore | Geom. Osvaldo Sulas | |
| Il Responsabile del Procedimento | Ing. Massimo Diana | |
| Il Referente della Struttura proponente | Ing. Claudio Piergianni | |

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE
SI [] NO [X] DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI [] NO [X]

IL REFERENTE DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

VISTA la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

RICHIAMATE:

- la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

VISTO l’art.5, coma 32, della L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola Iglesiente;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 2013 del 16/05/2023 avente ad oggetto” Adozione Atto Aziendale ASL Sulcis Iglesiente - Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023”;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/20213 avente ad oggetto “Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiente. Avvio fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa”, con la quale è stato ritenuto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche tra le quali la SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, nominando quali Dirigenti Referenti l’ing. Claudio Piergianni e l’Ing. Massimo Diana, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento degli incarichi di Direzione della stessa;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

CONSIDERATO che i Soggetti Attuatori realizzano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);

DATO ATTO CHE:

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” veniva approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra i quali l’intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) - da realizzarsi presso il P.O. Santa Barbara di Iglesias in via San Leonardo n.1;
- l’intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’Ing. Massimo Diana quale Responsabile del Procedimento per l’intervento: “M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale Santa Barbara di Iglesias”;
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per l’attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all’esecuzione e l’attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;
- la Determinazione regionale n. 714 Prot. 17394 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra la RAS e le aziende del SSR per l’attuazione del PNRR, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli investimenti complementari – interventi di cui al Decreto di riparto del Ministero della Salute del 20/01/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 206 del 26/09/2022, di approvazione dello schema di addendum alle convenzioni tra ARES Sardegna e le ASL per l’avvalimento del personale Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari che cessa i suoi effetti ai sensi della nota ARES prot. PG 16192 del 30/01/2023 con la quale il Direttore Generale dell’Ares Sardegna conferma il passaggio, con decorrenza dal 01/02/2023, del personale dell’Area Tecnica di Carbonia, dell’antincendio e dei magazzini economici alla ASL n. 7 Sulcis;

CONSIDERATO che la ASL del Sulcis Iglesiente deve portare a termine, secondo i cronoprogrammi imposti dal Ministero della Salute per il raggiungimento delle milestone e target associati, l’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-1.2.2, relativo alla:

- Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso il P.O. S. Barbara ubicato alla pubblica via S. Leonardo n.1 del comune di Iglesias. Importo complessivo dell'intervento € 261.278,00;

come indicato nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e del 23 novembre 2021 «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione dei traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione»;

RICHIAMATE

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL del Sulcis Iglesiente n. 225 del 24/05/2023 con la quale sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo e contestuale autorizzazione a contrarre mediante un affidamento, ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1 della legge 108/2021 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016), l'esecuzione dei lavori.
- le deliberazioni del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n. 331 del 29/06/2023 e la n.489 del 04/09/2023 di rettifica dell'IVA, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'Operatore Economico BGV COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in via Pillematta n. 18 - 09010 Villamassargia (SU), Codice Fiscale e Partita IVA n.03919010920, per un importo pari ad € 132.582,06 oltre l'IVA al10%;
- la deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 709 del 22/11/2023 con la quale è stato aggiornato il quadro economico generale dell'intervento in parola.

CONSIDERATO:

- che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse criticità non previste ed imprevedibili, comunicate dal direttore dei lavori con nota PEC del 03/10/2023;
- e che in occasione dei sopralluoghi eseguiti nel cantiere dal RUP, in presenza con il Direttore dei Lavori, sono state individuate ulteriori criticità e migliorie da apportare al fine di ridurre i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e a tutela dei lavoratori diversamente abili;

PRESO ATTO che il RUP ha richiesto al direttore dei lavori, nel limite delle economie disponibili e delle indicazioni del capitolato speciale d'appalto, la predisposizione di una necessaria perizia suppletiva di variante per la risoluzione delle criticità emerse e riscontrate;

DATO ATTO che il direttore dei lavori ha prontamente predisposto ed inviato, tramite PEC, la perizia suppletiva di variante richiesta costituita dai sottoelencati documenti:

- Quadro economico (sotto riportato)
- Relazione tecnica
- Computo metrico perizia
- Elenco prezzi
- Analisi prezzi
- Calcolo onorari variante servizi ingegneria
- Computo metrico comparativo
- Verbale di concordamento nuovi prezzi firmato
- Atto di sottomissione firmato

Quadro Economico Perizia Suppletiva di Variante

| A | LAVORI | | |
|------------------------|---|---------------------|-------------------|
| | OG1 LAVORI EDILI | 98.007,76 € | |
| A1 | OS30 IMPIANTI ELETTRICI/ANTINCENDIO | 24.837,78 € | |
| | OS3 IMPIANTO IDRICO E SCARICO | 9.894,99 € | |
| | OS28 IMPIANTO CLIMA E RISCALDAMENTO | 9.022,93 € | |
| | LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO | 141.763,46 € | |
| A2 | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 2.898,00 € | |
| | TOTALE LAVORI IN APPALTO + ONERI SICUREZZA | 144.661,46 € | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | IMPREVISTI | 0,00 € | |
| B2 | ACQUISTO TERRENI | 0,00 € | |
| B3 | ATTREZZATURE, ARREDI E FORNITURE | 28.980,00 € | |
| B4 | INDAGINI | 0,00 € | |
| B5 | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DL, CSP, CSE | 44.803,49 € | |
| | B5.a Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) | 24.332,55 € | |
| | B5.b Direzione lavori | 9.555,06 € | |
| | B5.c Verifica del progetto | 0,00 € | |
| | B5.d Collaudo | 0,00 € | |
| | B5.e CSE | 5.901,41 € | |
| | B5.f Perizia di variante | 3.291,26 € | |
| | B5.g Contributo previdenziale su spese tecniche- 4% | 1.723,21 € | |
| B6 | ACCANTONAMENTI | 2,00% | 2.898,00 € |
| B7 | ALLACCI | 259,92 € | |
| B8 | IVA | 20.841,75 € | |
| | B8.a IVA SUI LAVORI | 10,00% 14.466,15 € | |
| | B8.b IVA SU ATTREZZATURE, ARREDI E FORNITURE | 22,00% 6.375,60 € | |
| | B8.c IVA SU INDAGINI | 0% 0,00 € | |
| | B8.d IVA SU SPESE TECNICHE | 0% 0,00 € | |
| B9 | SOMME DISPONIBILI | 18.833,38 € | |
| | B9.a DA RIBASSO SPESE TECNICHE +IVA | 15.383,19 € | |
| | B9.b DA RIBASSO LAVORI + IVA | 3.450,19 € | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 116.616,54 € | |
| TOTALE GENERALE | | 261.278,00 € | |

PRESO ATTO che dal raffronto del quadro economico della perizia suppletiva di variante e quello approvato con la sopra richiamata deliberazione n. 709 del 22/11/2023 le variazioni/implementazioni/sostituzioni in diminuzione dei costi sono pari al 5,646%, mentre incremento effettivo dei costi, derivanti da nuove lavorazioni, è pari al 9,314%, con una variazione in valore assoluto complessiva del 14,96 %, al di sotto del 15% dell'importo lavori come previsto all'art.1.6 del Capitolato speciale d'appalto

| A | LAVORI | Q.E. CONTRATTO | Q.E. PERIZIA SUPP.VAR. |
|----|--|---------------------|------------------------|
| | OG1 LAVORI EDILI | 88.016,57 € | 98.007,76 € |
| A1 | OS30 IMPIANTI ELETTRICI/ANTINCENDIO | 22.693,92 € | 24.837,78 € |
| | OS3 IMPIANTO IDRICO E SCARICO | 9.950,64 € | 9.894,99 € |
| | OS28 IMPIANTO CLIMA E RISCALDAMENTO | 9.022,93 € | 9.022,93 € |
| | LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 129.684,06 € | 141.763,46 € |
| A2 | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 2.898,00 € | 2.898,00 € |
| | TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA | 132.582,06 € | 144.661,46 € |
| | INCREMENTO | | 12.079,40 € |
| | INCREMENTO PERCENTUALE | | 9,31% |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |

| | | | |
|------------------------|---|---------------------|---------------------|
| B1 | IMPREVISTI | | |
| B2 | ACQUISTO TERRENI | | |
| B3 | ATTREZZATURE, ARREDI E FORNITURE | 28.980,00 € | 28.980,00 € |
| B4 | INDAGINI | | |
| B5 | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DL, CSP, CSE | 41.380,58 € | 44.803,49 € |
| | B5.a Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) | 24.332,55 € | 24.332,55 € |
| | B5.b Direzione lavori | 9.555,06 € | 9.555,06 € |
| | B5.c Verifica del progetto | 0,00 € | 0,00 € |
| | B5.d Collaudo | 0,00 € | 0,00 € |
| | B5.e CSE | 5.901,41 € | 5.901,41 € |
| | B5.f Perizia di variante | 0,00 € | 3.291,26 € |
| | B5.g Contributo previdenziale su spese tecniche (4%) | 1.591,56 € | 1.723,21 € |
| B6 | ACCANTONAMENTI | 2.898,00 € | 2.898,00 € |
| B7 | ALLACCI | 259,92 € | 259,92 € |
| B8 | IVA | 19.633,81 € | 20.841,75 € |
| | B8.a IVA SUI LAVORI | 13.258,21 € | 14.466,15 € |
| | B8.b IVA SU ATTREZZATURE, ARREDI E FORNITURE | 6.375,60 € | 6.375,60 € |
| | B8.c IVA SU INDAGINI | | |
| | B8.d IVA SU SPESE TECNICHE | | |
| B9 | SOMME DISPONIBILI | 35.543,63 € | 18.833,38 € |
| | (DA RIBASSO SPESE TECNICHE +IVA) | 18.806,10 € | 15.383,19 € |
| B10 | (DA RIBASSO LAVORI + IVA) | 16.737,53 € | 3.450,19 € |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 128.695,94 € | 116.616,54 € |
| TOTALE GENERALE | | 261.278,00 € | 261.278,00 € |

VISTI:

- la relazione redatta, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, sottoscritta dal RUP il 14/12/2023 prot. n. NP/2023/0001508 con la quale si evidenzia che le variazioni proposte in perizia sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto:
 - non eccedono la soglia indicata nell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021,
 - la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
 - le modifiche proposte in variante non vengono a mutare le finalità progettuali restando invariata la finalità complessiva dell'intervento migliorandone fruibilità e sicurezza,
 - sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'Impresa,
- e dalla quale si evince la necessità di approvare la perizia suppletiva di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Stefano Piras, per l'importo di € 12.079,4 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 10,501 % che porta l'importo del contratto lavori sottoscritto da € 132.582,06 a € 144.661,46 inclusi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa; importo che trova capienza nel finanziamento relativo allo stesso intervento.
- l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Operatore Economico BGV COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Villamassargia;

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la perizia suppletiva di variante redatta, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, perché le variazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto:
 - non eccedono la soglia indicata nell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021

- la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- le modifiche proposte in variante non vengono a mutare le finalità progettuali restando invariata la finalità complessiva dell'intervento migliorandone fruibilità e sicurezza,
- sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e non dipendono da esigenze dell'Impresa,

e perché l'incremento di € 12.079,4 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 10,501 %, che porta l'importo del contratto sottoscritto con l'Operatore Economico BGV COSTRUZIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di Villamassargia da € 132.582,06 a € 144.661,46 inclusi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa, così come indicato nel sottostante quadro economico, trova capienza nel finanziamento relativo allo stesso intervento

Quadro Economico Perizia Suppletiva di Variante

| A | LAVORI | | |
|----|---|---------------------|-------------------|
| A1 | OG1 LAVORI EDILI | 98.007,76 € | |
| | OS30 IMPIANTI ELETTRICI/ANTINCENDIO | 24.837,78 € | |
| | OS3 IMPIANTO IDRICO E SCARICO | 9.894,99 € | |
| | OS28 IMPIANTO CLIMA E RISCALDAMENTO | 9.022,93 € | |
| | LAVORI DA CONTRATTO D'APPALTO | 141.763,46 € | |
| A2 | ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO | 2.898,00 € | |
| | TOTALE LAVORI IN APPALTO + ONERI SICUREZZA | 144.661,46 € | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| B1 | IMPREVISTI | 0,00 € | |
| B2 | ACQUISTO TERRENI | 0,00 € | |
| B3 | ATTREZZATURE, ARREDI E FORNITURE | 28.980,00 € | |
| B4 | INDAGINI | 0,00 € | |
| B5 | SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE DL, CSP, CSE | 44.803,49 € | |
| | B5.a Progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva) | 24.332,55 € | |
| | B5.b Direzione lavori | 9.555,06 € | |
| | B5.c Verifica del progetto | 0,00 € | |
| | B5.d Collaudo | 0,00 € | |
| | B5.e CSE | 5.901,41 € | |
| | B5.f Perizia di variante | 3.291,26 € | |
| | B5.g Contributo previdenziale su spese tecniche- 4% | 1.723,21 € | |
| B6 | ACCANTONAMENTI | 2,00% | 2.898,00 € |
| B7 | ALLACCI | 259,92 € | |
| B8 | IVA | 20.841,75 € | |
| | B8.a IVA SUI LAVORI | 10,00% 14.466,15 € | |
| | B8.b IVA SU ATTREZZATURE, ARREDI E FORNITURE | 22,00% 6.375,60 € | |
| | B8.c IVA SU INDAGINI | 0% 0,00 € | |
| | B8.d IVA SU SPESE TECNICHE | 0% 0,00 € | |
| B9 | SOMME DISPONIBILI | 18.833,38 € | |
| | B9.a DA RIBASSO SPESE TECNICHE +IVA | 15.383,19 € | |
| | B9.b DA RIBASSO LAVORI + IVA | 3.450,19 € | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 116.616,54 € | |
| | TOTALE GENERALE | 261.278,00 € | |

2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

Il Referente della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio
Ing. Claudio Piergianni

(Firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

| ACQUISITI I PARERI | | | | |
|--|--|--|----------------|-----|
| DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ^{ssa} Maria Milena Pau | | DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras | | |
| FAVOREVOLE | | [X] | FAVOREVOLE | [X] |
| CONTRARIO | | [] | CONTRARIO | [] |
| NON NECESSARIO | | [] | NON NECESSARIO | [] |

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.

DELIBERA

Di approvare il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente
Dott.^{ssa} Giuliana Campus

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal _____ al _____

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata