

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE ASL n° 7 SULCIS N. 278 DEL 29/03/2024**

Proposta n. 317 del 27.03.2024

**STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio**

Ing. Claudio Piergianni

**OGGETTO:** PNRR - Ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano primo palazzina ex suore del P.O. Sirai di Carbonia, per la realizzazione della Centrale Operativa Territoriale (COT), ricadente nella Missione M6 - Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a valere sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.2.2 di propria competenza (CUP B44E21013100008).Codice Progetto Sisar n. PNRR\_ M6C1\_A7\_1.2.2 COT CARBONIA.

**Approvazione della perizia suppletiva di variante e relativo quadro economico.**

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
L'estensore	Oswaldo Sulas	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Ciro Claudio Piergianni	
Il Referente della Struttura proponente		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del SULCIS IGLESIENTE

SI  NO  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## IL REFERENTE DELLA SC SERVIZI TECNICI, LOGISTICI E PATRIMONIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e s.m.i.;

**VISTA** la Legge Regionale n° 24 dell’11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e s.m.i.;

**VISTA** la Deliberazione n° 46/30 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data 01gennaio 2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata Legge Regionale n° 24/2020;

**VISTA** la Deliberazione n° 51/43 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale ha nominato, quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis, la Dott. Giuliana Campus;

### **RICHIAMATE:**

- la Delibera ASL Sulcis n° 1 del 10/01/2022 con la quale è stato formalizzato l’incarico alla Dott.ssa Giuliana Campus in qualità di Direttore Generale della ASL Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 298 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Giuseppe Piras, quale Direttore Sanitario della ASL n.7 del Sulcis;
- la Deliberazione del Direttore Generale N. 299 del 02/11/2022 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n. 7 del Sulcis;

**VISTO** l’art.5, coma 32, della L.R. n. 1 del 21 febbraio 2023 (Legge di Stabilità 2023) con la quale alla denominazione Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis è stata aggiunta la parola Iglesiente;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 2013 del 16/05/2023 avente ad oggetto” Adozione Atto Aziendale ASL Sulcis Iglesiente - Recepimento Deliberazione G.R. n. 17/38 del 04/05/2023”;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 27/07/20213 avente ad oggetto “Atto Aziendale della ASL Sulcis Iglesiente. Avvio fase di implementazione organizzativa Area Staff e Area Tecnico – Amministrativa”, con la quale è stato ritenuto di procedere progressivamente all’attivazione delle Strutture Aziendali Amministrative e Tecniche tra le quali la SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, nominando quali Dirigenti Referenti l’ing. Claudio Piergianni e l’Ing. Massimo Diana, nelle more della definizione delle procedure per l’affidamento degli incarichi di Direzione della stessa;

**DATO ATTO** che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

### **VISTI:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

- la Missione 6 – Salute del PNRR, Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza territoriale; Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona [M6C1 1.1]; Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e Telemedicina, Sub-investimento 1.2.2 Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT) [M6C1 1.2.2]; Investimento 1.3: Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità [M6C1 1.3]; Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale; Investimento 1.2: Verso un ospedale sicuro e sostenibile [M6C2 1.2];

**CONSIDERATO** che i Soggetti Attuatori realizzano i propri interventi congiuntamente ed in solido con gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati (“Soggetti Attuatori Esterni”);

**DATO ATTO CHE:**

- con la Delibera di Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 12/16 del 07/04/2022 - “Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari. Interventi di cui al decreto di riparto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022” veniva approvato l’elenco degli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC di cui al decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2022 tra i quali l’intervento M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale (C.O.T.) - da realizzarsi presso il P.O. Sirai di Carbonia;
- l’intervento rientra nella programmazione sanitaria regionale di cui al Piano Regionale dei Servizi Sanitari 2022/2024 approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 24/03/2022;

**RICHIAMATE**

- la deliberazione del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 di nomina ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’Ing. Ciro Claudio Piergianni quale Responsabile del Procedimento per l’intervento
  - M6C1 1.2.2 Centrale Operativa Territoriale P.O. Sirai di Carbonia;
- il provvedimento di Delega amministrativa protocollo RAS n. 15268 del 01/07/2022 per l’attuazione di interventi stipulato tra la Regione Autonoma della Sardegna e la ASL Sulcis con la quale la RAS delega la ASL del Sulcis all’esecuzione e l’attuazione degli interventi ricadenti nella propria competenza territoriale finanziati con i fondi del PNRR;
- la determinazione regionale n. 714 Prot. 17394 del 26/07/2022 di approvazione dello schema di convenzione tra la RAS e le aziende del SSR per l’attuazione del PNRR, Missione 6 Salute, e Piano Nazionale per gli investimenti complementari – interventi di cui al Decreto di riparto del Ministero della Salute del 20/01/2022;
- la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 206 del 26.09.2022, di approvazione dello schema di addendum alle convenzioni tra ARES Sardegna e le ASL per l’avvalimento del personale Ares Sardegna in qualità di Responsabile Unico di Procedimento (RUP) per gli interventi del PNRR Missione 6 Salute e Piano nazionale per gli investimenti complementari che cessa i suoi effetti ai sensi della nota ARES prot. PG 16192 del 30.01.2023 con la quale il Direttore Generale dell’Ares Sardegna conferma il passaggio, con decorrenza dal 1.02.2023, alla ASL n. 7 Sulcis del personale appartenente all’Area Tecnica di Carbonia, all’antincendio ed ai magazzini economici;

**CONSIDERATO** che l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente dovrà portare a termine, secondo i cronoprogrammi imposti dal Ministero della Salute per il raggiungimento delle milestone e target associati, l’intervento di edilizia sanitaria finanziato dal P.N.R.R - missione 6 salute a valere sulle risorse dell’investimento M6.C1-1.2.2, così distinto:

- Centrale Operativa Territoriale (C.O.T), da realizzarsi presso il P.O. Sirai di Carbonia presso la palazzina ex suore in via dell'Ospedale. Importo complessivo dell'intervento € 263.995,00;

#### **RICHIAMATE**

- la Deliberazione del Direttore Generale della ASL del Sulcis Iglesiente n. 243 del 31/05/2023 con la quale sono stati approvati il progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo ed esecutivo e contestuale autorizzazione a contrarre mediante un affidamento, ai sensi dell'art. 51, c. 1, lett. a), sub 2.1 della legge 108/2021 (disciplina sostitutiva dell'art. 36 comma 2 del D.lgs 50/2016), l'esecuzione dei lavori.
- le Deliberazioni del Direttore Generale ASL Sulcis Iglesiente n° 333 del 29/06/2023 e n° 503 del 05/09/2023 di rettifica dell'IVA, con la quale sono stati aggiudicati i lavori all'Operatore Economico I.M.B.I. SRL con sede legale in via Emilio Segrè n 23 09030 Elmas (CA) Partita IVA n.00640180923, per un importo pari ad € 122.550,36 oltre l'IVA al 10%;

#### **CONSIDERATO:**

- che durante l'esecuzione dei lavori sono emerse criticità non previste ed imprevedibili, comunicate dal Direttore dei Lavori con nota PEC del 22/12/2023;
- e che in occasione dei sopralluoghi eseguiti nel cantiere dal RUP, in compresenza con il Direttore dei Lavori, si è ritenuto di migliorare la funzionalità e la sicurezza della centrale operativa implementando gli interventi di carattere impiantistico, in particolar modo con l'installazione di un gruppo di continuità, di un sistema di rilevazione incendi e di un impianto di ricambio dell'aria negli ambienti di lavoro.

**PRESO ATTO** che il RUP ha richiesto al Direttore dei Lavori, nel limite delle economie disponibili e delle indicazioni del capitolato speciale d'appalto, la predisposizione di una necessaria perizia suppletiva di variante per la risoluzione delle criticità emerse e riscontrate;

**DATO ATTO** che il Direttore dei Lavori ha prontamente predisposto ed inviato, tramite PEC, la perizia suppletiva di variante richiesta costituita dai sottoelencati documenti:

- Relazione di variante
- Computo metrico estimativo di perizia
- Elenco prezzi unitari
- Analisi nuovi prezzi
- Quadro economico comparativo lavori
- Quadro economico complessivo
- Schema atto di sottomissione
- Calcolo corrispettivi perizia
- Piano di manutenzione rev 02

#### **VISTE**

- le parcelle da corrispondere al Progettista e Coordinatore della Sicurezza Ing. Marco Frulio per un importo di € 33.242,04 escluso contributo INARCASSA al 4% ed Iva al 22% e al Direttore dei Lavori arch. Roberta Masala per un importo di € 10.288,04 escluso contributo INARCASSA al 4% ed Iva al 22%, approvate con Deliberazione del Direttore Generale della Asl Sulcis Iglesiente n° 396 del 21/07/2023;

**CONSIDERATO CHE:**

- Che a seguito della redazione della Perizia suppletiva e di variante i nuovi corrispettivi per la Direzione dei lavori da autorizzare all'Arch. Roberta Masala corrispondono ad € 14.418,29 escluso contributo INARCASSA al 4% (incremento pari ad € 4.130,25) e per il Progettista e Coordinatore della sicurezza Ing. Marco Frulio corrispondono ad € 34.355,29 (incremento pari ad € 1.113,25) escluso contributo INARCASSA al 4% ed IVA al 22%;
- Il Direttore dei Lavori ha redatto il seguente nuovo quadro economico comparativo , relativo alla perizia di variante:

**QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE COT P.O. SIRAI**

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO PRIMO PALAZZINA EX SUORE DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE							
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO COMPLESSIVO DELL'OPERA							
		PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		PERIZIA	
<b>CAPITOLO A) LAVORI (compresi oneri sicurezza)</b>		149 664,60 €		122 550,36 €		140 773,91 €	
OG1	Opere Edili		96 689,43 €		78 822,19 €		86 483,53 €
OS3	Idrico Fognario		5 679,33 €		4 629,84 €		11 127,20 €
OS28	Climatizzazione		8 100,28 €		6 603,43 €		6 815,13 €
OS30	Impianto Elettrico		36 260,96 €		29 560,30 €		32 977,07 €
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2%			2 934,60 €		2 934,60 €		3 370,98 €
<b>CAPITOLO B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		114 330,40 €		141 444,64 €		123 221,09 €	
B.1)	Imprevisti		26 006,77 €		18 155,33 €		9 680,03 €
B.2)	Attrezzature, arredi, forniture		23 354,35 €		23 354,35 €		23 354,35 €
	fornitura e montaggio scrivanie e mobili	20 624,24 €		20 624,24 €		20 624,24 €	
	altre attrezzature	2 730,11 €		2 730,11 €		2 730,11 €	
B.3)	Progettazione, D.L., CSP,CSE		36 613,20 €		45 271,28 €		50 724,52 €
	B.3.a) Progettazione	21 360,92 €		26 701,06 €		26 701,06 €	
	B.3.b) Direzione lavori	8 611,30 €		10 288,04 €		10 288,04 €	
	B.3.c) Perizia di variante	0,00 €		0,00 €		4 130,25 €	
	B.3.f) CSE	5 232,78 €		6 540,98 €		7 654,23 €	
	B.3.g) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	1 408,20 €		1 741,20 €		1 950,94 €	
B.4)	Allacci		196,76 €		196,76 €		196,76 €
B.5)	iva complessiva		28 159,32 €		27 352,68 €		30 374,74 €
	B.5.a) IVA su lavori 10%	14 966,46 €		12 255,04 €		14 077,39 €	
	B.5.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%	5 137,96 €		5 137,96 €		5 137,96 €	
	B.5.d) IVA su spese tecniche 22%	8 054,90 €		9 959,68 €		11 159,39 €	
B.6)	ECONOMIE DI GARA		0,00 €		27 114,24 €		8 890,68 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B (Inclusa IVA)</b>		263 995,00 €		263 995,00 €		263 995,00 €	

**PRESO ATTO** che dal sopracitato quadro comparativo di raffronto tra il quadro economico di progetto e quello di perizia suppletiva di variante si hanno variazioni/incrementi dei costi, su nuove lavorazioni e su lavorazioni esistenti, pari al 14,8% in valore assoluto, al di sotto dunque del 15% dell'importo lavori come previsto all'art.1.6 del Capitolato speciale d'appalto;

## **ACCERTATO che**

- la Perizia suppletiva e di variante è stata trasmessa mediante email in data 21/12/2023 all'istruttore della pratica della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio e mediante posta certificata in data 16/01/2024;
- in data 12/03/2024 è stato rilasciato il documento di autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio;

## **VISTI:**

- la relazione redatta, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, sottoscritta dal RUP il 20/03/2024 con la quale si evidenzia che le variazioni proposte in perizia sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto:
  - non eccedono la soglia indicata nell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021,
  - la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
  - le modifiche proposte in variante non vengono a mutare le finalità progettuali restando invariata la finalità complessiva dell'intervento migliorandone fruibilità e sicurezza,
  - sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e non dipende da esigenze dell'Impresa,

e dalla quale si evince la necessità di approvare la perizia suppletiva di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Roberta Masala per l'importo di € 18.223,55 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 18,479 % che porta l'importo del contratto lavori sottoscritto da € 122.550,36 a € 140.773,91 inclusi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa, importo che trova capienza nel finanziamento relativo allo stesso intervento;

- l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Operatore Economico I.M.B.I. SRL di Elmas (CA)

## **PROPONE**

**1) DI APPROVARE** la perizia suppletiva di variante redatta, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, perché le variazioni sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto:

- non eccedono la soglia indicata nell'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020 e dal D.L. n. 77/2021
  - la modifica del contratto in corso di esecuzione proposta dal Direttore dei Lavori è non sostanziale, ai sensi dell'art. 106 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
  - le modifiche proposte in variante non vengono a mutare le finalità progettuali restando invariata la finalità complessiva dell'intervento migliorandone fruibilità e sicurezza,
  - sono proposte nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione Appaltante e non dipendono da esigenze dell'Impresa,
- e perché l'incremento di € 18.223,55 oltre I.V.A., al netto del ribasso d'asta del 18,479 %, che porta l'importo del contratto sottoscritto con l'Operatore Economico I.M.B.I. SRL di Elmas (CA) da € 122.550,36 a € 140.773,91 inclusi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa, così come indicato nel sottostante quadro economico, trova capienza nel finanziamento relativo allo stesso intervento;

**2) DI AUTORIZZARE** a seguito della redazione della Perizia suppletiva e di variante i nuovi corrispettivi per la Direzione dei lavori all'Arch. Roberta Masala corrispondenti ad € 14.418,29 (incremento pari ad € 4.130,25) escluso contributo INARCASSA al 4% , e per il Progettista e Coordinatore della sicurezza Ing. Marco Frulio corrispondenti ad € 34.355,29 (incremento pari ad € 1.113,25) escluso contributo INARCASSA al 4% ed IVA al 22%, così come indicato nel sottostante quadro economico:

## QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO VARIANTE COT P.O. SIRAI

RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DEI LOCALI UBICATI AL PIANO PRIMO PALAZZINA EX SUORE DEL P.O. SIRAI DI CARBONIA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE							
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO COMPLESSIVO DELL'OPERA							
		PROGETTO		AGGIUDICAZIONE		PERIZIA	
<b>CAPITOLO A) LAVORI (compresi oneri sicurezza)</b>		149 664,60 €		122 550,36 €		140 773,91 €	
OG1	Opere Edili		96 689,43 €		78 822,19 €		86 483,53 €
OS3	Idrico Fognario		5 679,33 €		4 629,84 €		11 127,20 €
OS28	Climatizzazione		8 100,28 €		6 603,43 €		6 815,13 €
OS30	Impianto Elettrico		36 260,96 €		29 560,30 €		32 977,07 €
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2%			2 934,60 €		2 934,60 €		3 370,98 €
<b>CAPITOLO B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>		114 330,40 €		141 444,64 €		123 221,09 €	
B.1)	Imprevisti		26 006,77 €		18 155,33 €		9 680,03 €
B.2)	Attrezzature, arredi, forniture		23 354,35 €		23 354,35 €		23 354,35 €
	fornitura e montaggio scrivanie e mobili	20 624,24 €		20 624,24 €		20 624,24 €	
	altre attrezzature	2 730,11 €		2 730,11 €		2 730,11 €	
B.3)	Progettazione, D.L., CSP,CSE		36 613,20 €		45 271,28 €		50 724,52 €
	B.3.a) Progettazione	21 360,92 €		26 701,06 €		26 701,06 €	
	B.3.b) Direzione lavori	8 611,30 €		10 288,04 €		10 288,04 €	
	B.3.c) Perizia di variante	0,00 €		0,00 €		4 130,25 €	
	B.3.f) CSE	5 232,78 €		6 540,98 €		7 654,23 €	
	B.3.g) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	1 408,20 €		1 741,20 €		1 950,94 €	
B.4)	Allacci		196,76 €		196,76 €		196,76 €
B.5)	iva complessiva		28 159,32 €		27 352,68 €		30 374,74 €
	B.5.a) IVA su lavori 10%	14 966,46 €		12 255,04 €		14 077,39 €	
	B.5.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture 22%	5 137,96 €		5 137,96 €		5 137,96 €	
	B.5.d) IVA su spese tecniche 22%	8 054,90 €		9 959,68 €		11 159,39 €	
B.6)	ECONOMIE DI GARA		0,00 €		27 114,24 €		8 890,68 €
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA A+B (Inclusa IVA)</b>		263 995,00 €		263 995,00 €		263 995,00 €	

**3) DI STABILIRE** che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 25.753,86, oneri previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, verrà registrato sul bilancio dell'esercizio 2024 sul conto n. A102020801 " *Immobilizzazioni materiali in corso*", finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7	n.91 (PNRR) sub n. 3 anno 2024	A102020801  (Immobilizzazioni materiali in corso)	A7SIRDM9901	€ 20.045,91  (Lavori)

CIG: 9875497DEB

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7	n.91 (PNRR) sub n. 4 anno 2024	A102020801  (Immobilizzazioni materiali in corso)	A7SIRDM9901	€ 4.295,46 (Arch. Roberta Masala)

CIG: 9895743176

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRI DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
ASSL7	n.91 (PNRR) sub n. 5 anno 2024	A102020801  (Immobilizzazioni materiali in corso)	A7SIRDM9901	€ 1.412,49 (Ing. Marco Frulio))

CIG: 9361093A50

**4) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

**Il Referente della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio**

Ing. Claudio Piergianni

(Firma apposta sul frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. <sup>ssa</sup> Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Giuseppe Piras	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTA** la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e della Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.



## **DELIBERA**

**Di approvare** il contenuto della proposta di Deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

**Il Direttore Generale ASL n. 7 Sulcis Iglesiente**  
Dott.ssa Giuliana Campus

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- NESSUNO

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- RELAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Si attesta che la presente <sup>deliberazione</sup> ~~determinazione~~ viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis dal 29/03/2024 al 13/04/2024

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente  
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata