



ASL Sulcis Iglesiente

Azienda socio-sanitaria locale

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX L.R. 8/2025 ASL n° 7 SULCIS IGLESIENTE N. 311 DEL 06/08/2025

PDELCS n. 352 del 01.08.2025

STRUTTURA PROPONENTE: SC Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio
Ing. Massimo Diana

OGGETTO: PNRR Missione M6 – Salute, investimento M6.C1-1.1 - Lavori in Appalto Integrato per l'intervento di "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (ex INAM)" sito in piazza Matteotti a Carbonia. CUP B44E21013110006 - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1_1.1_A7

Approvazione della perizia di variante, impegno di spesa e approvazione del nuovo quadro economico.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'Istruttore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Il Responsabile del Procedimento	Ing. Ciro Claudio Piergianni	
Il Referente della Struttura Proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale SULCIS IGLESIENTE

SI NO DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI NO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n° 24 del 11/09/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia – Abrogazione della Legge Regionale n° 10 del 2006, della Legge Regionale n° 23 del 2014 e della Legge Regionale n° 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis a far data dal 01/01/2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia n° 83;

VISTA la Legge Regionale n° 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del Sistema Sanitario Regionale – Modifiche alla Legge Regionale n° 24 dell’11 settembre 2020;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 23/7 del 27/04/2025, alla nomina del Dott. Andrea Marras quale Commissario Straordinario della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n° 1 del 06/05/2025 con la quale si è provveduto alla presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Andrea Marras, quale Commissario Straordinario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 8/2025;

RICHIAMATA la Delibera n° 102 del 17/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina della Dott.ssa Maria Milena Pau, quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATA la Delibera n° 101 del 17/06/2025 con la quale si è provveduto alla nomina del Dott. Antonio Pisano, quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente;

RICHIAMATE

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 346 del 06/05/2024 con la quale è stato conferito all’Ing. Massimo Diana l’incarico di Sostituzione di Direzione di Struttura Complessa della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio della ASL Sulcis Iglesiente, ai sensi dell’art. 73 del CCNL Area delle Funzioni Locali sottoscritto il 17 dicembre 2020 – Area delle funzioni locali;
- le Deliberazioni del Direttore Generale n. 866 del 13/11/2024, n. 1010 del 31/12/2024 e n. 102 del 14.02.2025 con le quali è stato prorogato all’Ing. Massimo Diana il suddetto incarico;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in nessuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei pubblici dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della legge 190 del 06/11/2012;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

PREMESSO che

- con delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 è stato nominato, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell'intervento M6.C1-1.1 Casa della Comunità S. Ponziano di Carbonia, nella persona dell'Ing. Ciro Claudio Piergianni;
- con Delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n.123 del 31/03/2023 sono stati disposti l'adesione all'Accordo Quadro INVITALIA Lotto Geografico 7 (Sardegna), CIG 932694FC9 Cluster AQ2 - SARDEGNA – 3, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1- Servizi Tecnici e l'affidamento all'O.E. RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti (mandante) e l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo di € 158.938,87 IVA inclusa;
- con Delibera del Direttore Generale n. 551 del 27/09/2023, sono stati disposti l'approvazione del PFTE dei lavori in oggetto, l'adesione all'Accordo Quadro INVITALIA Lotto Geografico 7 (Sardegna) - CIG: 9326914CE8, Cluster AQ2 - SARDEGNA – 3, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4, l'affidamento dei lavori in appalto Integrato all'RTI Imprendo Italia Srl – S.A.C.C.I.R. SpA e l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo di € 1.154.321,55 IVA inclusa;

RICHIAMATA

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 16/09/2024 con la quale, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla *ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano terra e piano primo del poliambulatorio San Ponziano di Carbonia (SU) per la realizzazione della Casa della Comunità*, redatto dallo studio di progettazione A.T. Advanced Technologies s.r.l per conto dell' O.E. IMPRENDO ITALIA SPA (mandataria) e S.A.C.C.I.R. (mandante) dei Lavori in Appalto Integrato e validato dal RUP in data 04/09/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 19/12/2024, di cui si richiama la parte motiva, con la quale è stato acquisito l'ADDENDUM n.1, al contratto specifico - sottoscritto in data 29/05/2024 da questo Soggetto Attuatore Esterno ASL Sulcis Iglesiente, con il RTI Imprendo Italia Srl – S.A.C.C.I.R. aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato - con il quale le parti convengono, rimanendo invariate tutte le altre condizioni contrattuali, che il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni è stato ridotto ad € 1.034.830,95, oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
 - a) Progettazione definitiva/esecutiva (e CSP) pari a euro € 73.574,03;
 - b) Lavori pari a euro € 921.416,55;
 - c) Oneri della sicurezza pari a euro € 39.840,36.

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, è emersa la necessità di realizzare alcune modifiche alle opere previste contrattualmente, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili in conformità all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

ACQUISITE, agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, le comunicazioni inviate a mezzo e-mail, in data 12/02/2025 e 28/02/2025, dal Direttore dei lavori al RUP nelle quali si manifesta la necessità di redigere una perizia di variante in corso d'opera e alle quali sono allegati alcuni elaborati in bozza finalizzati alla risoluzione delle problematiche emerse;

DATO ATTO che il RUP in occasione dei sopralluoghi eseguiti in cantiere, ha concordato con il Direttore dei Lavori sulla necessità di una perizia suppletiva di variante per la risoluzione delle criticità riscontrate, nel limite delle economie disponibili e delle indicazioni del capitolato speciale d'appalto;

DATO ATTO altresì che il Direttore dei lavori ha predisposto ed inviato al RUP con e-mail in data 08/07/2025, la perizia suppletiva di variante, agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, costituita dai sottoelencati documenti:

- Relazione di variante
- Atto di sottomissione
- Elaborati grafici
- Analisi prezzi
- Quadro comparativo
- Quadro riepilogativo di variante (CME)
- Cronoprogramma
- Oneri della sicurezza

VERIFICATO che i progettisti in fase di elaborazione del quadro economico di perizia non hanno valorizzato i fondi FOI pari ad € 180.054,60 assegnati per l'intervento in parola a questa ASL beneficiaria, con delibera RAS 6/12 del 23.02.2024 e il finanziamento RAS (L.R. 18/2024) di € 320.000,00, con le quali l'importo iniziale del finanziamento pari a € 1.800.546,00 è stato incrementato con un importo pari ad € 500.054,60, portandolo ad un complessivo pari ad € 2.300.600,60;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'approvazione del nuovo Quadro Economico di progetto, contenente i nuovi importi di perizia e aggiornato con gli importi aggiuntivi di finanziamento (Quadro B, voce B.12 Somme a disposizione FOI+FR) la somma di € 500.054,60:

QUADRO ECONOMICO Cdc CARBONIA con VARIANTE		lug-25
FINANZIAMENTO TOTALE		2.300.600,60 €
FINANZIAMENTO PNRR		1.800.546,00 €
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023		180.054,60 €
Integrazione con Fondi Regionali L.R. 18/2024		320.000,00 €
A1) Lavori da contratto -ODA-(compresi oneri sicurezza)		1.071.661,81
A.1.a) Importo Lavori		1.031.821,45
	OG11 - Opere Impiantistiche	388.996,69
	OG2 - Opere Edili	642.824,76
A.1.b) Oneri sicurezza da contratto -ODA -non soggetti a ribasso		39.840,36
A2) Lavori VARIANTE -(compresi oneri sicurezza)		127.918,31
A.2.c) Importo Lavori VARIANTE		124.540,22
	OG11 - Opere Impiantistiche	90.107,96
	OG2 - Opere Edili	34.432,26
A.2.d) Oneri sicurezza da VARIANTE-non soggetti a ribasso		3.378,09
A) IMPORTO TOTALE (Lordo)		1.199.580,12
		ribasso aggiudicato 10,70%
Importo totale da contratto -ODA- (lavori + sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)		961.256,91
Importo totale VARIANTE (lavori+sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)		114.592,51
Ar)IMPORTO TOTALE (Lavori + sicurezza Netto ribasso applicato solo su lavori)		1.075.849,42
B) SOMME A DISPOSIZIONE		1.224.751,18
B.1) imprevidi		55.741,83
B.2) Acquisto terreni		-
B.3) Indagini		-
B.4) Progettazione PFTE, D.L., CSP, CSE		163.782,27
	B.4.a) Progettazione PFTE	60.044,25
	B.4.b) Direzione Lavori	40.536,33
	B.4.c) CSE	24.686,49
	B.4.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche	5.010,68
	B.4.e) Perizia di VARIANTE (netto ribasso -31,16%)	19.610,68
	B.4.f) DL+CSE VARIANTE(netto ribasso -31,16%)	12.605,20
	B.4.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche VARIANTE	1.288,64
B.5) Progettazione Definitiva ed Esecutiva (Lordo)		85.556,62
B.5r) Progettazione Definitiva ed Esecutiva aggiudicata (Netto ribasso -10,70%-aggiornato con addendum)		73.574,03
B.6) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs 50/2016)		23.452,66
B.7) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) -ribassato-		26.444,78
B.8) Accantonamenti		17.169,14
	strumentali)	16.509,14
	B.8.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs 50/2016)	-
	B.8.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	-
	B.8.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	660,00
B.9) Allacci		-
B.10) Attrezzature, Arredi, Forniture (IVA Inclusa)		180.000,00
B.11) IVA complessiva		184.531,87
	B.11.a) IVA su lavori e sicurezza da contratto -ODA -netto ribasso applicato su lavori	10% 96.125,69
	B.11.b) IVA su indagini	0% -
	B.11.c) IVA su spese tecniche	22% 55.824,83
	B.11.d) IVA su lavori e sicurezza VARIANTE	22% 25.210,35
	B.11.e) IVA su spese tecniche VARIANTE	22% 7.370,99
B.12) Somme a disposizione (FOI + FR)		500.054,60
TOTALE GENERALE PROGETTO Ar+B (Inclusa IVA)		2.300.600,60

PRESO ATTO che

- come riportato nel Quadro Economico di progetto, a seguito della redazione della perizia suppletiva di variante si hanno variazioni/incrementi dei costi su nuove lavorazioni e su lavorazioni esistenti (Quadro A2) per un importo lordo di € 124.540,22 pari al 12,07%, oltre oneri della sicurezza per un importo di € 3.378,09, per un totale di € 127.918,31;
- l'importo totale lordo da corrispondere alla O.E. aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato (Quadro A) è pari ad € 1.199.580,12;
- l'importo lavori al netto del ribasso del 10,70%, comprensivo della perizia suppletiva di variante (Quadro Ar) ammonta ad € 1.075.849,42, IVA esclusa, dato dalla somma di € 961.256,91 (importo lavori di contratto) ed € 114.592,51 (Importo perizia suppletiva di variante);

ACCERTATO che, in data 29/07/2025 è stato trasmesso, a mezzo PEC, il parere istruttorio favorevole sulla perizia di variante, prot. MIC/MIC_SABAP-CA_UO5/29/07/0014472-P, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;

RICHIAMATI:

- la relazione di accompagnamento della perizia di variante, sottoscritta dal RUP in data 30/07/2025, che si allega al presente atto per farne parte integrante, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, con la quale si evidenzia che le variazioni proposte in perizia sono ammissibili ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c punto 1 e comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e dalla quale si evince la necessità di redigere la perizia suppletiva di variante in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Abbati per l'importo di € 114.592,51 al netto del ribasso d'asta del 10,70 % oltre I.V.A. al 10%, che incrementa l'importo dei lavori da € 961.256,91 a € 1.075.849,421 inclusi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa, importo che trova capienza nel finanziamento relativo allo stesso intervento;
- l'atto di sottomissione della perizia suppletiva e di variante sottoscritto dall'Operatore Economico Imprendo Italia S.p.A (mandataria), agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio;

CONSIDERATO che, a seguito della redazione della perizia suppletiva di variante, si genera un incremento dei corrispettivi per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di seguito specificato:

- Redazione perizia di variante € 19.610,68 (importo ribassato) di cui al punto *B.4.e* del Quadro,
- Direzione lavori e coordinamento sicurezza della perizia di variante € 12.605,20 (importo ribassato) di cui al punto *B.4.f* del Quadro;

importi questi al netto del contributo INARCASSA 4% ed IVA al 22%, e pertanto il nuovo importo da corrispondere all'O.E. RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti (mandante), aggiudicatario dei Servizi Tecnici di progettazione, CSP, Direzione Lavori e CSE- CIG 9326394FC9, ai sensi della sopra richiamata Deliberazione n°123 del 34/03/2023, risulta pari ad € 157.482,95 (al netto di oneri al 4% e IVA al 22%, dato dalla somma di € 125.267,07 (importo di contratto repertorio CP/2023/0000029 del 15/11/2023) ed € 32.215,88 (importo perizia di variante);

Per i motivi espressi in premessa

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Abbati, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49,
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della relazione sottoscritta dal RUP, allegata al presente atto, nella quale si attesta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c punto 1 e comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016, l'ammissibilità delle variazioni di importo pari a € 114.592,51 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso d'asta del 10,70 % che incrementa l'importo dei lavori da € 961.256,91 ad € 1.075.849,421 inclusi oneri della sicurezza ed IVA esclusa, importo che trova capienza nel finanziamento relativo all'intervento di "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (ex INAM)" CUP B44E21013110006 - CIG derivato: A0129CC0C3;
- 3) **DI AUTORIZZARE**, a seguito della redazione della Perizia suppletiva e di variante, i nuovi corrispettivi per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza all'OE RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti (mandante) pari ad € 157.482,95 (al netto degli oneri al 4% ed IVA al 22%), dato dalla somma di € 125.267,07 (importo di contratto repertorio CP/2023/0000029 del 15/11/2023) ed € 32.215,88 (importo perizia di variante);
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che per l'intervento "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (ex INAM)" sito in piazza Matteotti a Carbonia. CUP B44E21013110006 sono stati assegnati a questa ASL beneficiaria:
 - con delibera RAS 6/12 del 23.02.2024, fondi FOI pari ad un importo di € 180.054,60;
 - con L.R. 18/2024, una integrazione con Fondi Regionali pari ad € 320.000,00;con i quali l'importo iniziale del finanziamento pari a € 1.800.546,00 è stato incrementato con un importo pari ad € 500.054,60, portandolo ad un complessivo pari ad € 2.300.600,60;
- 5) **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico di progetto, contenente i nuovi importi di perizia e aggiornato con gli importi aggiuntivi di finanziamento (Quadro B, voce B.12 Somme a disposizione FOI+FR), come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO CdC CARBONIA con VARIANTE		lug-25	
FINANZIAMENTO TOTALE		2.300.600,60 €	
FINANZIAMENTO PNRR		1.800.546,00 €	
FOI 2023_RGS n. 211 del 17.11.2023		180.054,60 €	
Integrazione con Fondi Regionali L.R. 18/2024		320.000,00 €	
A1) Lavori da contratto -ODA-(compresi oneri sicurezza)		1.071.661,81	
A.1.a) Importo Lavori		1.031.821,45	
OG11 - Opere Impiantistiche		388.996,69	
OG2 - Opere Edili		642.824,76	
A.1.b) Oneri sicurezza da contratto -ODA -non soggetti a ribasso		39.840,36	
A2) Lavori VARIANTE -(compresi oneri sicurezza)		127.918,31	
A.2.c) Importo Lavori VARIANTE		124.540,22	
OG11 - Opere Impiantistiche		90.107,96	
OG2 - Opere Edili		34.432,26	
A.2.d) Oneri sicurezza da VARIANTE-non soggetti a ribasso		3.378,09	
A) IMPORTO TOTALE (Lordo)		1.199.580,12	
		ribasso aggiudicato 10,70%	
Importo totale da contratto -ODA- (lavori + sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)		961.256,91	
Importo totale VARIANTE (lavori+sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)		114.592,51	
Ar)IMPORTO TOTALE (Lavori + sicurezza Netto ribasso applicato solo su lavori)		1.075.849,42	
B) SOMME A DISPOSIZIONE		1.224.751,18	
B.1) imprevisti		55.741,83	
B.2) Acquisto terreni		-	
B.3) Indagini		-	
B.4) Progettazione PFTE, D.L., CSP, CSE		163.782,27	
B.4.a) Progettazione PFTE		60.044,25	
B.4.b) Direzione Lavori		40.536,33	125.267,07
B.4.c) CSE		24.686,49	
B.4.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche		5.010,68	
B.4.e) Perizia di VARIANTE (netto ribasso -31,16%)		19.610,68	
B.4.f) DL+CSE VARIANTE(netto ribasso -31,16%)		12.605,20	
B.4.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche VARIANTE		1.288,64	
B.5) Progettazione Definitiva ed Esecutiva (Lordo)		85.556,62	
B.5r) Progettazione Definitiva ed Esecutiva aggiudicata (Netto ribasso -10,70%-aggiornato con addendum)		73.574,03	
B.6) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs 50/2016)		23.452,66	
B.7) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) -ribassato-		26.444,78	
B.8) Accantonamenti		17.169,14	
B.8.a) Strumenti)		16.509,14	
B.8.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs 50/2016)		-	
B.8.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		-	
B.8.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		660,00	
B.9) Allacci		-	
B.10) Attrezzature, Arredi, Forniture (IVA inclusa)		180.000,00	
B.11) IVA complessiva		184.531,87	
B.11.a) IVA su lavori e sicurezza da contratto -ODA -netto ribasso applicato su lavori		10%	96.125,69
B.11.b) IVA su indagini		0%	-
B.11.c) IVA su spese tecniche		22%	55.824,83
B.11.d) IVA su lavori e sicurezza VARIANTE		22%	25.210,35
B.11.e) IVA su spese tecniche VARIANTE		22%	7.370,99
B.12) Somme a disposizione (FOI + FR)		500.054,60	
TOTALE GENERALE PROGETTO Ar+B (Inclusa IVA)		2.300.600,60	

6) **DI IMPUTARE** l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 166.927,27 oneri previdenziali e IVA inclusa a valere sui Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 di competenza della ASL Sulcis Iglesiente, sull'ufficio autorizzativo ASSL7_SER_TEC, come di seguito rappresentato:

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRI DI COSTO	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2025	ASSL7_SER_TEC	n.91 (PNRR)	3	A7SIRDM9901	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 126.051,76

CUP B44E21013110006 - CIG: A0129CC0C3 - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1_1.1_A7

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRI DI COSTO	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2025	ASSL7_SER_TEC	n.91 (PNRR)	4	A7SIRDM9901	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 40.875,51

CUP B44E21013110006 - CIG: 966637944C - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1_1.1_A7

7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento alla S.C. Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente.

Il Direttore f.f. della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio

Ing. Massimo Diana
(firma apposta frontespizio)

Per le motivazioni sopra riportate:

ACQUISITI I PARERI			
DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott.ssa Maria Milena Pau		DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Pisano	
FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>	FAVOREVOLE	<input checked="" type="checkbox"/>
CONTRARIO	<input type="checkbox"/>	CONTRARIO	<input type="checkbox"/>
NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>	NON NECESSARIO	<input type="checkbox"/>

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

Di APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione.

Il Commissario Straordinario ASL n. 7 Sulcis Iglesiente
Dott. Andrea Marras

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

- Relazione del RUP di accompagnamento della perizia di variante

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 06/08/2025 al 21/08/2025

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata