

**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE SULCIS IGLESIENTE**

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 493 DEL 29/05/2026**

PDEL n. 581 del 27.05.2026

**STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO**

**OGGETTO:** PNRR Missione M6 – Salute, investimento M6.C1-1.1 - Lavori in Appalto Integrato per l'intervento di "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (ex INAM)" sito in piazza Matteotti a Carbonia. CUP B44E21013110006 - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1\_1.1\_A7

Approvazione della perizia di variante n. 2, impegno di spesa e approvazione del nuovo quadro economico.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

<b>Ruolo</b>	<b>Soggetto</b>	<b>Firma Digitale</b>
Estensore	Sig.ra Daniela Martinelli	
Responsabile del procedimento	Ing. Ciro Claudio Piergianni	
Il Dirigente della Struttura Proponente		
Il Dirigente della Struttura Proponente	Ing. Massimo Diana	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente

SI  NO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI  NO

## I DIRIGENTI DELLA S.C. SERVIZI TECNICI LOGISTICI E PATRIMONIO

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2020 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della Legge Regionale n. 10 del 2006, della Legge Regionale n. 23 del 2014 e della L.R. n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e ss.mm.ii.;

**ATTESO** che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 46/30 del 25/11/2021 ha costituito l’Azienda Socio Sanitaria Locale n°7 del Sulcis a far data dal 01.01.2022, ai sensi dell’art. 47 della suindicata L.R. n° 24/2020, individuandone la Sede Legale nel Comune di Carbonia, Via Dalmazia 83;

**VISTA** la Legge Regionale n. 8 dell’11 marzo 2025 recante “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Legge Regionale 11 settembre 2020, n.24”;

**DATO ATTO** che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 68/5 del 31/12/2025, alla nomina del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 05/01/2026 avente ad oggetto “Preso d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dott. Paolo Cannas quale Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 7 del Sulcis Iglesiente;

**VISTA** la Delibera n° 166 del 23/02/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Maria Milena Pau quale Direttore Amministrativo della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

**VISTA** la Delibera n° 205 del 04/03/2026, con la quale si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Francesca Bruder quale Direttore Sanitario della ASL n° 7 Sulcis Iglesiente, secondo la normativa vigente, nel rispetto dei requisiti di legge;

**CONSIDERATO** che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**RICHIAMATO** il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**PREMESSO** che

- con delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n. 33 del 28/03/2022 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento dell’intervento M6.C1-1.1 Casa della Comunità S. Ponziano di Carbonia, nella persona dell’Ing. Ciro Claudio Piergianni;
- con Delibera del Direttore Generale della ASL Sulcis n.123 del 31/03/2023 sono stati disposti l’adesione all’Accordo Quadro INVITALIA Lotto Geografico 7 (Sardegna), CIG 932694FC9 Cluster AQ2 - SARDEGNA – 3, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 1- Servizi Tecnici e l’affidamento all’O.E. RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti (mandante) e l’assunzione dell’impegno di spesa per un importo di € 158.938,87 IVA inclusa;
- con Delibera del Direttore Generale n. 551 del 27/09/2023, sono stati disposti l’approvazione del PFTE dei lavori in oggetto, l’adesione all’Accordo Quadro INVITALIA Lotto Geografico 7 (Sardegna) - CIG: 9326914CE8, Cluster AQ2 - SARDEGNA – 3, SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 4, l’affidamento dei

lavori in appalto Integrato all'RTI Imprendo Italia Srl – S.A.C.C.I.R. SpA e l'assunzione dell'impegno di spesa per un importo di € 1.154.321,55 IVA inclusa;

#### **RICHIAMATA**

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 711 del 16/09/2024 con la quale, è stato approvato il Progetto Esecutivo relativo alla *ristrutturazione e messa a norma dei locali ubicati al piano terra e piano primo del poliambulatorio San Ponziano di Carbonia (SU) per la realizzazione della Casa della Comunità*, redatto dallo studio di progettazione A.T. Advanced Technologies s.r.l per conto dell' O.E. IMPRENDO ITALIA SPA (mandataria) e S.A.C.C.I.R. (mandante) dei Lavori in Appalto Integrato e validato dal RUP in data 04/09/2024;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 981 del 19/12/2024, di cui si richiama la parte motiva, con la quale è stato acquisito l'ADDENDUM n.1, al contratto specifico - sottoscritto in data 29/05/2024 da questo Soggetto Attuatore Esterno ASL Sulcis Iglesiente, con il RTI Imprendo Italia Srl – S.A.C.C.I.R. aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato - con il quale le parti convengono, rimanendo invariate tutte le altre condizioni contrattuali, che il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni è stato ridotto ad € 1.034.830,95, oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:
  - a) Progettazione definitiva/esecutiva (e CSP) pari a euro € 73.574,03;
  - b) Lavori pari a euro € 921.416,55;
  - c) Oneri della sicurezza pari a euro € 39.840,36.

**CONSIDERATO** che, durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, è emersa la necessità di realizzare alcune modifiche alle opere previste contrattualmente, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili in conformità all'art. 106 del D.Lgs 50/2016;

**RICHIAMATA** la Deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 06/08/2025 con la quale, è stata approvata la perizia suppletiva di variante redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Abbati, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i.. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, sono stati autorizzati i nuovi corrispettivi per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza all'OE RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti ed è stato approvato il nuovo Quadro Economico di progetto, contenente i nuovi importi di perizia e aggiornato con gli importi aggiuntivi di finanziamento di cui alla delibera RAS 6/12 del 23.02.2024, fondi FOI pari ad un importo di € 180.054,60 ed alla L.R. 18/2024 integrazione con Fondi Regionali pari ad € 320.000,00 per un importo complessivo di finanziamento pari ad € 2.300.600,60;

**DATO ATTO** che il RUP in occasione dei sopralluoghi eseguiti in cantiere, ha concordato con il Direttore dei Lavori sulla necessità di una nuova perizia suppletiva di variante per la risoluzione delle criticità riscontrate, quali ammaloramento delle tubazioni dell'impianto ACS nel locale tecnico al piano seminterrato del presidio, infiltrazione sulla copertura del locale Badge, redistribuzione del layout al piano primo e necessità di rifacimento della cabina elettrica esterna, come meglio dettagliate nella Relazione del RUP sulla perizia di variante che si allega al presente atto per farne parte integrante, nel limite delle economie disponibili e delle indicazioni del capitolato speciale d'appalto;

**ACQUISITA**, agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio, la comunicazione inviata a mezzo e-mail, in data 16/03/2026, con al quale il Direttore dei lavori ha provveduto ad inoltrare al RUP la documentazione di perizia di variante in corso d'opera, finalizzata alla soluzione delle suddette problematiche, costituita dai sottoelencati documenti:

- Relazione di variante
- Atto aggiuntivo
- Elaborati grafici
- Analisi prezzi
- Elenco prezzi
- Quadro comparativo
- Computo metrico estimativo (CME)
- Oneri della sicurezza

**RITENUTO** pertanto di dover procedere all'approvazione del nuovo Quadro Economico di progetto, contenente i nuovi importi di perizia così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO CdC CARBONIA (VARIANTE 2)			apr-26
<b>Finanziamento Totale</b>			<b>2.300.600,60 €</b>
Finanziamento PNRR			1.800.546,00 €
FOI 2023 RGS n.211 del 17-11-2023			180.054,60 €
Integrazione con Fondi Regionali L.R. 18/2024			320.000,00 €
<b>A1) Lavori da contratto -ODA-(compresi oneri sicurezza)</b>			<b>1.071.661,81</b>
A.1.a) Importo Lavori			1.031.821,45
	OG11 - Opere Impiantistiche	388.996,69	
	OG2 - Opere Edili	642.824,76	
A.1.b) Oneri sicurezza da contratto -ODA -non soggetti a ribasso			39.840,36
<b>A2) Lavori VARIANTE -(compresi oneri sicurezza)</b>			<b>127.918,31</b>
A.2.c) Importo Lavori VARIANTE			124.540,22
	OG11 - Opere Impiantistiche	90.107,96	
	OG2 - Opere Edili	34.432,26	
A.2.d) Oneri sicurezza da VARIANTE-non soggetti a ribasso			3.378,09
<b>A2) Lavori VARIANTE 2 -(compresi oneri sicurezza)</b>			<b>155.794,76</b>
A.2.c) Importo Lavori VARIANTE 2			154.529,30
	OG11 - Opere Impiantistiche	138.011,72	
	OG2 - Opere Edili	16.517,58	
A.2.d) Oneri sicurezza da VARIANTE 2-non soggetti a ribasso			1.265,46
<b>A) IMPORTO TOTALE (Lordo)</b>			<b>1.355.374,88</b>
			<i>ribasso aggiudicato</i> 10,70%
<b>Importo totale da contratto -ODA- (lavori + sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)</b>			<b>961.256,91</b>
<b>Importo totale VARIANTE (lavori+sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)</b>			<b>114.592,51</b>
<b>Importo totale VARIANTE 2 (lavori+sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)</b>			<b>139.260,12</b>
<b>Ar)IMPORTO TOTALE (Lavori + sicurezza Netto ribasso applicato solo su lavori )</b>			<b>1.215.109,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE*</b>			<b>1.085.491,05</b>
<b>B.1) Imprevisti (IVA inclusa)</b>			<b>46.760,12</b>
B.2) Progettazione PFTE, D.L., CSP, CSE - importo lordo -			261.888,78
<b>B.2r) Progettazione PFTE, D.L., CSP, CSE (importo ribassato)</b>			<b>187.628,59</b>
	B.2.a) Progettazione PFTE	60.044,25	
	B.2.b) Direzione Lavori	40.536,33	125.267,07
	B.2.c) CSE	24.686,49	
	B.2.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche	5.010,68	
	B.2.e) Perizia di VARIANTE (netto ribasso -31,16%)	19.610,68	
	B.2.f) DL+CSE VARIANTE(netto ribasso -31,16%)	12.605,20	
	B.2.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche VARIANTE	1.288,64	
	B.2.e) Perizia di VARIANTE 2 (netto ribasso -31,16%)	16.066,52	
	B.2.f) DL+CSE VARIANTE 2 (netto ribasso -31,16%)	6.862,63	
	B.2.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche VARIANTE 2	917,17	
B.3 ) Progettazione Definitiva ed Esecutiva (Lordo)			85.556,62
<b>B.3r) Progettazione Definitiva ed Esecutiva aggiudicata (Netto ribasso -10,70%-aggiornato con addendum)</b>			<b>73.574,03</b>
B.4a) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs 50/2016) - importo lordo -			48.326,10
<b>B.4b) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs 50/2016) - ribassato -</b>			<b>23.452,66</b>
B.5a) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) -importo lordo-			34.707,28
<b>B.5b) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) -ribassato-</b>			<b>26.301,90</b>
<b>B.6) Esperto indipendente</b>			<b>5.500,00</b>
<b>B.7) Accantonamenti</b>			<b>32.821,66</b>
	B.8.a) Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni		32.821,66
	B.8.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs 50/2016)		-
	B.8.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		-
	B.8.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		-
<b>B.9) Allacci</b>			<b>-</b>
<b>B.10) Attrezzature, Arredi, Forniture (IVA Inclusa)</b>			<b>260.000,00</b>
<b>B.11) IVA complessiva</b>			<b>254.897,49</b>
	B.11.a) IVA su lavori e sicurezza da contratto -ODA -netto ribasso applicato su lavoro	10%	96.125,69
	B.11.b) IVA su indagini	0%	-
	B.11.c) IVA su spese tecniche	22%	58.187,42
	B.11.d) IVA su lavori e sicurezza VARIANTE	10%	11.459,25
	B.11.e) IVA su spese tecniche VARIANTE	22%	7.370,99
	B.11.f) IVA su lavori e sicurezza VARIANTE 2	10%	13.926,01
	B.11.g) IVA su spese tecniche VARIANTE 2	22%	5.246,19
	B.11.h) IVA su attrezzature, Arredi, Forniture	22%	57.200,00
	B.11.h) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		5.381,94
<b>B.12) SOMME A DISPOSIZIONE da finanziamento aggiuntivo FOI</b>			<b>180.054,60</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO Ar+B (Inclusa IVA)</b>			<b>2.300.600,60</b>

## **PRESO ATTO** che

- come riportato nel Quadro Economico di progetto, a seguito della redazione della perizia suppletiva di variante si hanno variazioni/incrementi dei costi su nuove lavorazioni e su lavorazioni esistenti (Quadro A2 Lavori Variante 2) per un importo lordo di € 154.529,30 pari al 14,54%, oltre oneri della sicurezza per un importo di € 1.265,46, per un totale di € 155.794,76;
- l'importo totale lordo da corrispondere alla O.E. aggiudicatario dei Lavori in Appalto Integrato (Quadro A) è pari ad € 1.355.374,88;
- l'importo lavori al netto del ribasso del 10,70%, comprensivo della perizia suppletiva di variante n. 1 e n. 2 (Quadro Ar) ammonta ad € 1.215.109,55, IVA esclusa, dato dalla somma di € 961.256,91 (importo lavori di contratto), € 114.592,51 (Importo perizia suppletiva di variante n. 1) ed € 139.260,12 (Importo perizia suppletiva di variante n. 2 oggetto del presente atto);

**ACCERTATO** che, in data 28/05/2026 è stato trasmesso, a mezzo PEC, il parere istruttorio favorevole sulla perizia di variante, prot. MIC/MIC\_SABAP-CA\_UO5/28/05/2026/0011970-P, da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, acquisito agli atti aziendali con protocollo PG/2026/0013234 in data 28/05/2026;

## **RICHIAMATI:**

- la relazione di accompagnamento della perizia di variante, sottoscritta dal RUP in data 17/03/2026, che si allega al presente atto per farne parte integrante, redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, con la quale si evidenzia che le variazioni proposte in perizia rispettano le condizioni previste dall'art. 106 comma 1 lettera c punto 1 e comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016 e dalla quale si evince la necessità di redigere la perizia suppletiva di variante n. 2 in corso d'opera predisposta dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Abbati per l'importo di € 139.260,12 al netto del ribasso d'asta del 10,70 % oltre I.V.A. al 10%, che incrementa l'importo dei lavori da € 1.075.849,421 a € 1.215.109,55 inclusi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa, importo che trova capienza nel finanziamento relativo allo stesso intervento;
- l'atto aggiuntivo della perizia suppletiva e di variante n. 2 sottoscritto dall'Operatore Economico Imprendo Italia S.p.A (mandataria), agli atti della S.C. Servizi Tecnici, Logistici e Patrimonio;

**CONSIDERATO** che, a seguito della redazione della perizia suppletiva di variante, si genera un incremento dei corrispettivi per la Direzione dei Lavori ed il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di seguito specificato:

- Redazione perizia di variante 2 € 16.066,52 (importo ribassato) di cui al punto *B.2.e) Perizia di VARIANTE 2* del Quadro B,
- Direzione lavori e coordinamento sicurezza della perizia di variante 2 € 6.862,63 (importo ribassato) di cui al punto *B.2.f) DL+CSE VARIANTE 2* del Quadro B;

importi questi al netto del contributo INARCASSA 4% ed IVA al 22%, e pertanto il nuovo importo da corrispondere all'O.E. RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti (mandante), aggiudicatario dei Servizi Tecnici di progettazione, CSP, Direzione Lavori e CSE- CIG 9326394FC9, ai sensi della sopra richiamata Deliberazione n°123 del 34/03/2023, risulta pari ad € 180.412,10 al netto di oneri al 4% e IVA al 22%, dato dalla somma di € 125.267,07 (importo di contratto repertorio CP/2023/0000029 del 15/11/2023), € 32.215,88 (importo perizia di variante 1) ed € 22.929,15 (importo perizia di variante 2);

## **PROPONGO**

- 1) **DI APPROVARE** la perizia suppletiva di variante n. 2 redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Abbati, ai sensi dell'art. 106 D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. e dell'art. 8 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49,
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della relazione sottoscritta dal RUP, allegata al presente atto per farne parte integrante, nella quale si attesta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c punto 1 e comma 2 lettera b del

D.Lgs. 50/2016, l'ammissibilità delle variazioni di importo pari a € 139.260,12 oltre I.V.A. al 10%, al netto del ribasso d'asta del 10,70 % che incrementa l'importo dei lavori da € 1.075.849,421 a € 1.215.109,55 inclusi gli oneri della sicurezza e IVA esclusa, importo che trova capienza nel finanziamento relativo all'intervento di "Ristrutturazione e messa a norma del piano terra e piano primo destinati ad ospitare la Casa della Comunità del Poliambulatorio San Ponziano (ex INAM)" CUP B44E21013110006 - CIG derivato: A0129CC0C3;

- 3) **DI AUTORIZZARE**, a seguito della redazione della Perizia suppletiva e di variante, i nuovi corrispettivi per la Direzione dei lavori ed il Coordinamento della sicurezza all'OE RTP Studio Cartolano S.r.l. (mandataria), Studio Amati S.r.l. (mandante), geologo Marco Conforti (mandante) pari ad € 180.412,10 (al netto di oneri al 4% e di IVA al 22%), dato dalla somma di € 125.267,07 (importo di contratto repertorio CP/2023/0000029 del 15/11/2023), € 32.215,88 (importo perizia di variante 1) ed € 22.929,15 (importo perizia di variante 2);
- 4) **DI APPROVARE** il nuovo Quadro Economico di progetto, contenente i nuovi importi di perizia così come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO CdC CARBONIA (VARIANTE 2)		apr-26
<b>Finanziamento Totale</b>		<b>2.300.600,60 €</b>
Finanziamento PNRR		1.800.546,00 €
FOI 2023 RGS n.211 del 17-11-2023		180.054,60 €
Integrazione con Fondi Regionali L.R. 18/2024		320.000,00 €
<b>A1) Lavori da contratto -ODA-(compresi oneri sicurezza)</b>		<b>1.071.661,81</b>
A.1.a) Importo Lavori		1.031.821,45
OG11 - Opere Impiantistiche		388.996,69
OG2 - Opere Edili		642.824,76
A.1.b) Oneri sicurezza da contratto -ODA-non soggetti a ribasso		39.840,36
<b>A2) Lavori VARIANTE -(compresi oneri sicurezza)</b>		<b>127.918,31</b>
A.2.c) Importo Lavori VARIANTE		124.540,22
OG11 - Opere Impiantistiche		90.107,96
OG2 - Opere Edili		34.432,26
A.2.d) Oneri sicurezza da VARIANTE-non soggetti a ribasso		3.378,09
<b>A2) Lavori VARIANTE 2 -(compresi oneri sicurezza)</b>		<b>155.794,76</b>
A.2.c) Importo Lavori VARIANTE 2		154.529,30
OG11 - Opere Impiantistiche		138.011,72
OG2 - Opere Edili		16.517,58
A.2.d) Oneri sicurezza da VARIANTE 2-non soggetti a ribasso		1.265,46
<b>A) IMPORTO TOTALE (Lordo)</b>		<b>1.355.374,88</b>
ribasso aggiudicato		10,70%
Importo totale da contratto -ODA- (lavori + sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)		961.256,91
Importo totale VARIANTE (lavori+sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)		114.592,51
Importo totale VARIANTE 2 (lavori+sicurezza netto ribasso applicato solo su lavori)		139.260,12
<b>Ar)IMPORTO TOTALE (Lavori +sicurezza Netto ribasso applicato solo su lavori)</b>		<b>1.215.109,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE*</b>		<b>1.085.491,05</b>
<b>B.1) Imprevisti (IVA inclusa)</b>		<b>46.760,12</b>
B.2) Progettazione PFTE, D.L., CSP, CSE - importo lordo -		261.888,78
<b>B.2r) Progettazione PFTE, D.L., CSP, CSE (importo ribassato)</b>		<b>187.628,59</b>
B.2.a) Progettazione PFTE		60.044,25
B.2.b) Direzione Lavori		40.536,33
B.2.c) CSE		24.686,49
B.2.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche		5.010,68
B.2.e) Perizia di VARIANTE (netto ribasso -31,16%)		19.610,68
B.2.f) DL+CSE VARIANTE(netto ribasso -31,16%)		12.605,20
B.2.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche VARIANTE		1.288,64
B.2.e) Perizia di VARIANTE 2 (netto ribasso -31,16%)		16.066,52
B.2.f) DL+CSE VARIANTE 2 (netto ribasso -31,16%)		6.862,63
B.2.d) Contributo previdenziale(4%) su spese tecniche VARIANTE 2		917,17
B.2) Progettazione Definitiva ed Esecutiva (Lordo)		85.556,62
<b>B.3r) Progettazione Definitiva ed Esecutiva aggiudicata (Netto ribasso -10,70%-aggiornato con addendum)</b>		<b>73.574,03</b>
B.4a) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs 50/2016) - importo lordo -		48.326,10
<b>B.4b) Verifica del progetto (art. 26, d.lgs 50/2016) - ribassato -</b>		<b>23.452,66</b>
B.5a) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) -importo lordo-		34.707,28
<b>B.5b) Collaudo (tecnico-amministrativo, statico, tecnico funzionale degli impianti) -ribassato-</b>		<b>26.301,90</b>
<b>B.6) Esperto indipendente</b>		<b>5.500,00</b>
<b>B.7) Accantonamenti</b>		<b>32.821,66</b>
B.8.a) Art. 113, d.lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne esclusa la quota del 20% per beni		32.821,66
B.8.b) Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs 50/2016)		-
B.8.c) Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)		-
B.8.d) Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)		-
<b>B.9) Allacci</b>		<b>-</b>
<b>B.10) Attrezzature, Arredi, Forniture (IVA Inclusa)</b>		<b>260.000,00</b>
<b>B.11) IVA complessiva</b>		<b>254.897,49</b>
B.11.a) IVA su lavori e sicurezza da contratto -ODA -netto ribasso applicato su lavoro		10%
B.11.b) IVA su indagini		0%
B.11.c) IVA su spese tecniche		22%
B.11.d) IVA su lavori e sicurezza VARIANTE		10%
B.11.e) IVA su spese tecniche VARIANTE		22%
B.11.f) IVA su lavori e sicurezza VARIANTE 2		10%
B.11.g) IVA su spese tecniche VARIANTE 2		22%
B.11.h) IVA su attrezzature, Arredi, Forniture		22%
B.11.h) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche		5.381,94
<b>B.12) SOMME A DISPOSIZIONE da finanziamento aggiuntivo FOI</b>		<b>180.054,60</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO Ar+B (Inclusa IVA)</b>		<b>2.300.600,60</b>

- 5) **DI IMPUTARE** l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in complessivi € 182.278,64 oneri previdenziali e IVA inclusa a valere sui Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), sulle risorse dell'investimento M6.C1-1.1 di competenza della ASL Sulcis Iglesiente, sull'ufficio autorizzativo ASSL7\_SER\_TEC, come di seguito rappresentato:

**Lavori**

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRI DI COSTO	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASSL7_SER_TEC	n.91 (PNRR)	20	A7TCB0106 CENTRO COMUNE - POLIAMB. CARBONIA	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 153.186,13

CUP B44E21013110006 - CIG: A0129CC0C3 - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1\_1.1\_A744

**Perizia n. 2 + DL+CSE**

ANNO	UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	SUB AUTORIZZAZIONE	CENTRI DI COSTO	CONTO	IMPORTO IVA INCLUSA
2026	ASSL7_SER_TEC	n.91 (PNRR)	26	A7TCB0106 CENTRO COMUNE - POLIAMB. CARBONIA	A102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso"	€ 29.092,51

CUP B44E21013110006 - CIG: 966637944C - Codice Progetto SISAR AREAS: M6.C1\_1.1\_A7

- 1) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Affari Generali e Legali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ASL n. 7 Sulcis Iglesiente;

**I DIRIGENTI DELLA STRUTTURA PROPONENTE**

Ing. Massimo Diana

Ing. Claudio Piergianni

(firme apposte sul frontespizio)

<b>ACQUISITI I PARERI</b>			
<b>DIRETTORE SANITARIO</b>		<b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b>	
<b>Dott. ssa Francesca Bruder</b>		<b>Dr.ssa Maria Milena Pau</b>	
FAVOREVOLE	[ X ]	FAVOREVOLE	[ X ]
CONTRARIO	[ ]	CONTRARIO	[ ]
NON NECESSARIO	[ ]	NON NECESSARIO	[ ]

**IL DIRETTORE GENERALE**

PER le motivazioni espresse che si intendono integralmente richiamate:

**DATO ATTO** che il soggetto che adotta il presente provvedimento non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n°190 del 06/11/2012 e norme collegate;

**DELIBERA**

**DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione

**IL DIRETTORE GENERALE**

Dott. Paolo Cannas

**ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

-

**ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE**

- Allegato 1 Relazione di perizia n 2 del RUP

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n° 7 del Sulcis Iglesiente dal 29/05/2026 al 13/06/2026

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali ASL n° 7 Sulcis Iglesiente  
Dott.ssa Margherita Cannas

La Delegata